

# 监理日志 ( )

日期: 2024年01月13日

天气: 晴

星期: 六

气温: -7~10°C

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对北录树大棚 3#地外线电缆沟开挖深度进行检查, 符合设计要求。</p> <p>2、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装及焊接施工、组件安装施工进行巡视。并对总包单位报验的大棚支架安装进行初步验收, 将问题记录入帐要求总包单位进行整改。</p> <p>3、监理人员对王吴 300 亩大棚支架安装及焊接施工、组件安装施工进行巡视; 总包单位、监理人员对报验的大棚组件安装进行初步验收, 将问题记录入帐要求总包单位进行整改。</p> <p>4、总包单位、监理人员对西辽西村验收支架安装 8 户合格; 对靳村支架安装进行巡检。</p> <p>5、监理人员对小店区侯家寨大棚支架安装进行巡检, 发现有个别檩托不符合要求, 找总包单位令其安排整改消缺。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员: 小店区户用 19 人、大棚 485 人、清徐县户用 68 人、大棚 30 人、尖草坪区工商业 35 人。</p> <p>施工部位: 太原市清徐县支架安装完成 350kW, 累计安装约 40000KW; 组件安装完成 500kW, 累计完成约 34500kW; 逆变器累计安装 827 台约 26713KW; 累计并网约 421.85KW (11 户)。北录树大棚 (一期) 组件安装 0.05MW、逆变器累计安装 5.98MW, 累计并网完成 0.58MW。</p> <p>小店区户用支架累计安装约 1627.8kW; 组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW; 累计并网约 215.18kW。王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 1 (个/栋)、支架安装 1.5 (个/栋)、组件安装 3.5MW; 王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 0.5 (个/栋)、组件安装 0.14MW; 马练营小区组件安装 0.19MW。</p> <p>尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW; 组件安装累计安装约 1650KW; 逆变器累计安装 9 台, 合计 325KW; 累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW; 组件累计安装 4007kW; 逆变器累计安装 12 台合计 3840KW; 防雷接地施工。</p> <p>清徐县支架安装累计完成 1191 户; 组件安装累计完成 979 户; 逆变器安装累计完成 827 台; 并网累计完成 11 户。</p> <p>小店区支架安装累计完成 46 户; 组件安装累计完成 46 户; 逆变器安装累计完成 40 户; 并网累计完成 6 户。</p> <p>尖草坪区支架安装累计完成 43 户; 组件安装累计完成 43 户; 逆变器安装累计完成 9 台; 并网累计完成 7 户。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	