

监理日志（ ）

日期：2024年01月15日
 天气：晴

星期：二
 气温：-15~4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚 2#地电缆沟开挖深度进行检查，深度为 1.6m，符合设计要求。对北录树大棚支架、组件安装施工进行巡视，检查现场安全情况良好。 2、总包单位、监理人员对西范庄村进行一户一验，验收共计 18 户。 3、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装及组件安装施工进行巡视。发现 9 号大棚支架檩条安装不符合设计图纸要求，已通知总包单位整改。初步验收大棚支架安装，将问题已记录要求总包单位整改。 4、监理人员对王吴 300 亩大棚支架安装、直流电缆敷设、电缆沟开挖进行巡查。 5、监理人员对小店区梁家庄村并网、马练营小区外线施工、侯家寨大棚支架加工、安装进行检查，发现有个别檩条安装不符合要求，找总包单位令其安排整改。 6、总包单位、监理人员对小店区马练营小区支架安装进行验收，将问题已记录要求总包单位整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 459 人、清徐县户用 67 人、大棚 32 人、尖草坪区工商业 6 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 50kW，累计安装约 40100KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 35059kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架累计安装 5.98MW，组件安装 0.05MW，逆变器累计安装 5.98MW，累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网约 215.18kW。侯家寨大棚支架安装 1.5（个/栋）；王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 2（个/栋）、支架安装 2（个/栋）、组件安装 1.47MW；王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）、组件安装 0.12MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；防雷接地、桥架整改。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 6 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	