

监理日志（ ）

日期：2024年01月16日

天气：霾

星期：二

气温：-1~4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚及 300 亩大棚进行安全巡检，现场有的班组安全做的好，有的班组安全意识较差，安全帽和安全带不按照规范要求使用，已要求总包单位安全管理人员加强管理。 2、监理人员对北录树大棚电缆沟开挖深度进行检查，符合设计要求。对施工现场进行巡检，现场安全情况良好。 3、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装、焊接施工及组件安装施工进行巡视。现场出现的安全及质量问题已通知现场总包单位管理人员加强管控。 4、监理人员对王吴 300 亩大棚直流电缆敷设、组件安装、支架焊接进行巡检。、 5、监理人员对王吴 1300 亩大棚外线变压器施工进行巡检。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 459 人、清徐县户用 64 人、大棚 32 人、尖草坪区工商业 6 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 50kW，累计安装约 40150KW；组件安装完成 400kW，累计完成约 35459kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；累计并网约 421.85KW（11 户）。北录树大棚（一期）支架累计安装 5.98MW，组件安装 0.05MW，逆变器累计安装 5.98MW，累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；当日并网 141.606kW，累计并网 356.786kW。王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 2（个/栋）、支架安装 1（个/栋）、组件安装 1.4MW；王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）、组件安装 0.12MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；防雷接地、桥架整改。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；今日合计并网完成 4 户，累计完成 10 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生