

监理日志（ ）

日期：2024年01月17日

天气：霾

星期：三

气温：-5~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚外线施工进行巡检。 2、因天气下雪，现场无人施工。 3、华阳检测人员对王吴 1300 亩大棚到货组件进行到货检。 4、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 433 人、清徐县户用 61 人、大棚 32 人、尖草坪区工商业 6 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 50kW，累计安装约 40200KW；组件安装完成 500kW，累计完成约 35959kW；逆变器累计安装 827 台约 26713KW；当日并网 65.49KW，累计并网约 487.34KW(13 户)。北录树大棚(一期)支架累计安装 5.98MW，组件安装 0.01MW，逆变器累计安装 5.98MW，累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网 356.786kW。王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 2（个/栋）、支架安装 1.5（个/栋）、组件安装 1.4MW；王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）、支架安装 1MW、组件安装 0.11MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；防雷接地、桥架整改。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 827 台；并网累计完成 11 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 10 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生