

监理日志（ ）

日期：2024年01月18日
 天气：霾
 星期：四
 气温：-5~4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树大棚一期施工现场进行巡视。 2、总包单位、监理人员进行一户一验，郝闫村验收 12 户。 3、监理人员对鸿汇通安全情况进行巡检，防坠器已安装。 4、总包单位、监理人员对马连营 16#、17#、18#房顶支架安装进行验收。 5、监理人员对王吴 300 亩大棚外线施工。 6、华阳检测人员对王吴 1300 亩大棚到货组件进行到货检。 7、总包单位、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架安装进行验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 449 人、清徐县户用 62 人、大棚 19 人、尖草坪区工商业 16 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 50kW，累计安装约 40250KW；组件安装完成 141kW，累计完成约 36100kW；逆变器安装完成 3 台，累计安装 830 台约 26805KW；累计并网约 487.34KW（13 户）。北录树大棚（一期）支架累计安装 5.98MW，组件安装 0.01MW，逆变器累计安装 5.98MW，累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网 356.786kW。钢屋顶夹具导轨安 3186KW，累计安装 3186KW；支架当日安装 3186kW，累计安装 3186kW；侯家寨大棚支架安装 0.5（个/栋）；王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 2（个/栋）、支架安装 1.5（个/栋）、组件安装 1.4MW；王吴 300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋）、支架安装 1MW、组件安装 0.11MW、逆变器安装 0.1MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 4507KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；防雷接地、桥架整改。广立机床设备市场（二期）夹具导轨安装 900（个/米） 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装今日合计完成 3 台，累计完成 830 台；并网累计完成 13 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 10 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项	广立机床设备市场（二期）夹具到场 4000 个，导轨到场 3000 米；广立机床设备市场（二期）L 型加固钢板到场 200 件，檩条加固 21 根。	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	