

监理日志（ ）

日期：2024年01月21日
 天气：晴

星期：日
 气温：-15~4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>                     监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况                 </div> | 1、监理人员对小店区铁路东 1300 亩大棚施工现场进行巡视，发现 102 号#棚支架立柱不垂直，告知施工单位整改。<br>2、监理人员对侯家寨大棚、马连营小区支架及组件安装进行巡检。<br>3、今日现场短时阵风较大，要求施工单位暂停高处作业，注意安全。<br>4、整理项目监理资料。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>                     施<br/>工<br/>情<br/>况                 </div>             | <div>                     施工单位                 </div>                                                                                          | <div>                     施工内容及进度                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | <div>                     通号工程局集团城建工程有限公司                 </div>                                                                               | 施工人员：小店区户用 19 人、大棚 406 人、工商业 16 人、清徐县户用 35 人、大棚 25 人、尖草坪区工商业 23 人。<br>施工部位：太原市清徐县支架安装完成 60kW，累计安装约 40400KW；组件安装完成 59kW，累计完成约 36259kW；逆变器累计安装 830 台约 26805KW；累计并网约 487.34KW（13 户）。北录树大棚（一期）支架累计安装 5.98MW，组件安装 0.01MW，逆变器累计安装 5.98MW，累计并网完成 0.58MW。<br>小店区户用支架累计安装约 1627.8kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网 356.786kW。工商业钢屋顶夹具导轨安装 3186KW，累计安装 3186KW；支架当日安装 3186kW，累计安装 3186kW；王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 2（个/栋）、支架安装 1（个/栋）、组件安装 2.24MW；王吴 300 亩铁路大棚组件安装 0.21MW、逆变器安装 0.2MW。<br>尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨安装 500KW，累计安装 6007KW；组件累计安装 4007kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；广立机床设备市场（二期）夹具导轨安装 800（个/米），檩条加固 60 根。<br>清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 830 台；并网累计完成 13 户。<br>小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 10 户。<br>尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。 |
| <div>                     其<br/>他<br/>事<br/>项                 </div>             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>                     本日现场监理人员                 </div>                        |                                                                                                                                                | <div>                     黎建光 刘晨瑞 朱号兵 陈国林 苏航                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>                     记录人：刘晨瑞                 </div>                         |                                                                                                                                                | <div>                     总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |