

监理日志（ ）

日期：2024年01月27日
 天气：晴

星期：六
 气温：-12~3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、总包单位、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架及组件安装进行验收，经检查发现问题，写入验收单，要求施工单位整改完成后报监理复查。 2、总包单位、监理人员对小店区马练营小区支架及组件安装进行复验，经检查发现问题，写入验收单，要求施工单位整改完成。 3、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 223 人、工商业 24 人、清徐县户用 8 人、大棚 10 人、尖草坪区工商业 18 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 20kW，累计安装约 40650KW；组件安装完成 20kW，累计完成约 36560kW；逆变器累计安装 830 台约 26805KW；累计并网约 487.34KW（13 户）。北录树大棚（一期）支架累计安装 5.98MW，组件累计安装 5.98MW，逆变器累计安装 5.98MW，累计并网完成 0.58MW。 小店区户用支架安装累计安装 1726.92kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网 356.786kW。工商业钢屋顶夹具导轨累计安装 3186KW，支架累计安装 3186kW，组件当日安装 1593.5kW，累计安装 2183kW；王吴 1300 亩铁路大棚支架下料、开孔制作 0.5（个/栋），支架安装 0.5（个/栋），组件安装 1.1MW；王吴 300 亩铁路大棚组件安装 0.07MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 6807KW；支架累计安装 5007 kW；组件当日安装 300kW，累计安装 4307kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；广立机床设备市场（二期）夹具导轨安装 1000 个，檩条加固 60 根。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 830 台；并网累计完成 13 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 10 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项	广立机床设备市场（二期）夹具到场 2000 个	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生