

监理日志（ ）

日期：2024年01月30日
星期：二
工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

天气：晴
气温：-5~7℃

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴 1300 亩大棚支架及组件安装进行巡检。 2、监理人员对总包单位上报的资料文件进行审核。 3、王吴 300 亩大棚供电局进行验收送电。 4、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 228 人、工商业 24 人、清徐县大棚 4 人、尖草坪区工商业 18 人。 施工部位：太原市清徐县支架累计安装约 40700KW；组件安装累计完成约 36600kW；逆变器累计安装 830 台约 26805KW；累计并网约 487.34KW（13 户）。北录树大棚（一期）支架累计安装 5.98MW，组件累计安装 5.98MW，逆变器累计安装 5.98MW，累计并网完成 1.99MW。 小店区户用支架安装累计安装 1726.92kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网 356.786kW。工商业钢屋顶夹具导轨累计安装 3186KW，支架累计安装 3186kW，组件当日安装 1593.5kW，累计安装 2183kW；王吴 1300 亩铁路大棚组件安装 0.84MW；王吴 300 亩铁路大棚组件安装 0.66MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 6807KW；支架当日安装 500kW，累计安装 5907kW；组件累计安装 4907kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；广立机床设备市场（二期）夹具导轨安装 2000 个，檩条加固 60 根。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 830 台；并网累计完成 13 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 10 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项	广立机床设备市场（二期）夹具到场 11608 个	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生