

监理日志（ ）

日期：2024年02月02日

天气：阴

星期：五

气温：-10~0℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、编制监理暂时停工离场联系单（春节期间停工），于 2 月 3 日离开项目，撤离施工现场。 2、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 19 人、大棚 228 人、工商业 24 人、清徐县大棚 3 人。 施工部位：太原市清徐县支架累计安装约 40700KW；组件安装累计完成约 36600kW；逆变器累计安装 830 台约 26805KW；累计并网约 487.34KW（13 户）。北录树大棚（一期）支架累计安装 5.98MW，组件累计安装 5.98MW，逆变器累计安装 5.98MW，累计并网完成 5.98MW。 小店区户用支架安装累计安装 1726.92kW；组件累计安装约 1627.8kW。逆变器累计安装 40 台约 1350KW；累计并网 356.786kW。工商业钢屋顶夹具导轨累计安装 3186KW，支架累计安装 3186kW，组件累计安装 2183kW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装累计安装约 1650KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；累计并网 283.2kW。广立机床设备市场钢屋顶夹具导轨累计安装 6807KW；支架累计安装 6407kW；组件累计安装 4907kW；逆变器累计安装 12 台合计 3840KW；广立机床设备市场（二期）夹具导轨累计安装 12000 个/4500 米，檩条加固累计安装 771 根。 清徐县支架安装累计完成 1191 户；组件安装累计完成 979 户；逆变器安装累计完成 830 台；并网累计完成 13 户。 小店区支架安装累计完成 46 户；组件安装累计完成 46 户；逆变器安装累计完成 40 户；并网累计完成 10 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 43 户；逆变器安装累计完成 9 台；并网累计完成 7 户。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生