

监理日志（ ）

日期：2024年 02月 28日

天气：多云

星期：三

气温：-1~8℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区侯家寨大棚支架安装施工情况进行巡检，问题有无临时用电配电箱及施工人员未佩戴安全带找总包令其安排整改消缺。 2、下发监理联系单要求总包单位尽快组织人员对所有光伏区进行施工。 3、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 2 人、大棚 38 人、尖草坪工商业 10 人、清徐县户用 9 人 施工部位：清徐县今日户用支架安装完成 0 户，累计完成 1265 户完成率 100%，今日组件安装完成 0 户，累计完成 979 户约 36.65MW 完成率 77%，今日逆变器安装完成 0 户，累计完成 830 户约 26.83MW 完成率 65%。今日并网 0 户，累计并网 13 户 0.487MW 完成率 1%。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 92%。 小店区户用梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830kw。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 8.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 17.1%；组件安装完成 10.3%；变压器施工完成 100%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 94%；组件安装完成 94%。鸿汇通：支架安装完成 82.52%，组件安装完成 77.26%，接入方案、施工图纸未出其余项暂未施工。 广立一期彩钢屋顶已完成直流侧，交流侧施工，已并网 9/10/11 栋厂房，其余厂房待供电局核实完成施工量后并网。广立二期正在施工，5.6.7 号厂房已完成直流侧施工，外线等待图纸部分问题解决后施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生