

# 监理日志（ ）

日期：2024年02月29日

天气：晴

星期：四

气温：-6~6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县集义乡组件安装、差缺补漏、贾村堡台变安装施工进行巡检。 2、监理人员对小店区王吴铁路西大棚外线施工、马练营小区进行巡视。 3、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	施工人员：小店区户用2人、大棚38人、尖草坪工商业9人、清徐县户用13人 施工部位：清徐县今日户用支架安装完成0户，累计完成1265户完成率100%，今日组件安装完成2户，累计完成1171户约39.76MW完成率92.56%，今日逆变器安装完成0户，累计完成1022户约34.61MW完成率80.79%。今日并网0户，累计并网13户0.487MW完成率1%。集义乡今日组件安装。外线施工贾村堡村安装台变。北录树一期：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成100%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成99%；交流、控制电缆施工完成99%。并网完成92%。 小店区户用其中梁家庄村完成21户，石沟村完成7户，西柳林村完成18户，南马村完成3户，王吴村完成1户。并网情况：梁家庄村并网完成15户，共计552830kw。马练营小区条基完成100%，支架安装56.14%，组件安装50.31%，汇流箱安装100%，变压器安装100%。铁路西：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成39.7%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成72.7%；交流、控制电缆施工完成8.5%；线路施工完成100%。侯家寨：桩基完成100%；支架安装完成17.1%；组件安装完成10.3%；变压器施工完成100%。铁路东：桩基完成100%；支架安装完成94%；组件安装完成94%。鸿汇通：支架安装完成82.52%，组件安装完成77.26%，接入方案、施工图纸未出其余项暂未施工。 广立一期彩钢屋顶已完成直流侧，交流侧施工，已并网9/10/11栋厂房，其余厂房待供电局核实完成施工量后并网。广立二期正在施工，5.6.7号厂房已完成直流侧施工，交流侧等待图纸部分问题解决后施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	