

监理日志（ ）

日期：2024年03月06日

天气：晴

星期：三

气温：0~9℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员与总包单位对集义乡户用支架验收存在个别檩条焊接未满焊、檩条焊接后未出处理焊疤、拉筋焊接后未处理焊渣、底板未刷沥青漆等问题，要求总包单位及时整改。 2、监理人员对鸿汇通3号厂房组件安装进行巡检发现组件安装不符合图纸设计要求、南面第三阵列组件安装平整度不符合规范要求、现场总包质量管理人员质量监督检查不到位等问题，已下发监理通知单，要求总包单位严格按照图纸设计要求进行整改并复检。 3、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用2人、大棚47人、尖草坪工商业10人。 施工部位：清徐县今日户用支架安装完成0户，累计完成1265户完成率100%，今日组件安装完成0户，累计完成1171户约39.76Mw完成率92.56%，今日逆变器安装完成2户，累计完成1026户约34.79Mw完成率81.10%。今日并网0户，累计并网13户0.487Mw完成率1%。下雨未施工。北录树一期：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成100%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成99%；交流、控制电缆施工完成99%。并网完成92%。 小店区户用其中梁家庄村完成21户，石沟村完成7户，西柳林村完成18户，南马村完成3户，王吴村完成1户。并网情况：梁家庄村并网完成15户，共计552830kw。马练营小区条基完成100%，支架安装56.14%，组件安装50.31%，汇流箱安装100%，变压器安装100%。铁路西：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成39.7%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成72.7%；交流、控制电缆施工完成17.5%；线路施工完成100%。侯家寨：桩基完成100%；支架安装完成17.1%；组件安装完成10.3%；变压器施工完成100%。铁路东：桩基完成100%；支架安装完成94.5%；组件安装完成94%。鸿汇通支完成82.52%，组件安装完成77.26%，接入方案、施工图纸未出其余项暂未施工。 广立一期已完成并网，剩余部分混凝土屋顶准备施工。广立二期正在施工，5.6.7号厂房已完成直流侧施工，交流侧准备施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生