

监理日志（ ）

日期：2024年03月07日

天气：晴

星期：四

气温：-4~7℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同上海电力领导对北录树一期、35KV 开关站地址、鸿汇通项目施工现场进行检查。 2、下午资料检查及参加检查总结会议，问题安全检查记录少，材料进场检查记录无实际数据等问题。 3、巡视检查现场施工情况，发现现场施工存在以下问题：现场多数施工人员未佩戴安全帽；现场高空作业未佩戴安全带；电缆沟槽开挖，沟槽边堆放高度超过 2 米，且贴近沟槽；现场准备五牌一图，现场只有四图，缺少主要施工总平面图。 4、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 2 人、大棚 52 人、尖草坪工商业 9 人、清徐县户用 13 人。 施工部位：清徐县今日户用支架安装完成 0 户，累计完成 1265 户完成率 100%，今日组件安装完成 0 户，累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%，今日逆变器安装完成 2 户，累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。今日并网 0 户，累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。下雨未施工。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 92%。 小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830kw。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 17.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 17.1%；组件安装完成 10.3%；变压器施工完成 100%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 94.5%；组件安装完成 94%。鸿汇通支完成 82.52%，组件安装完成 77.26%，接入方案、施工图纸未出其余项暂未施工。 广立一期已完成并网，剩余部分混凝土屋顶准备施工。广立二期正在施工，4.5.6.7 号厂房已完成直流侧施工，交流侧已完成箱变基础开挖。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	