

## 监理日志（ ）

日期：2024年03月08日

天气：晴

星期：五

气温：-3~10℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对小店区马练营小区施工现场进行巡检，发现无人施工，与总包单位沟通明天 30 人进场安全教育。</p> <p>2、参加业主召开的周五管理会议。</p> <p>3、监理人员对王吴铁路东大棚、侯家寨大棚施工现场进行巡检。</p> <p>4、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
通号工程局 集团城建工 程有限公司	<p>施工人员：小店区大棚 52 人、尖草坪工商业 16 人、清徐县户用 13 人。</p> <p>施工部位：清徐县今日户用支架安装完成 0 户，累计完成 1265 户完成率 100%，今日组件安装完成 0 户，累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%，今日逆变器安装完成 2 户，累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。今日并网 0 户，累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡彩钢板安装、查缺补漏。贾村堡村安装台变。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 92%。</p> <p>小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830kw。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 17.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 17.1%；组件安装完成 10.3%；变压器施工完成 100%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 94.5%；组件安装完成 94%。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 19%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜未施工安装。铁路东：变台安装完成 80%。鸿汇通支架安装完成 82.52%，组件安装完成 77.26%。夹具安装 1500 套。接入方案、施工图纸未出其余项暂未施工。</p> <p>广立一期已完成并网，剩余部分混凝土屋顶准备施工。广立二期正在施工，今日直流侧 4 号厂房屋面组件施工，今日可将组件敷设完成；外线队伍今日施工人员 5 人，已完成基础钢筋绑扎，明日进行箱变基础混凝土浇筑。</p>	
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	