

监理日志（ ）

日期：2024年03月09日

天气：晴

星期：六

气温：-1~11℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴铁路东大棚、侯家寨大棚支架安装施工进行巡检。 2、监理人员对王吴铁路西大棚电缆沟开挖进行巡检。 3、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区大棚54人、尖草坪工商业16人、清徐县户用13人。 施工部位：清徐县今日户用支架安装完成0户，累计完成1265户完成率100%，今日组件安装完成0户，累计完成1171户约39.76Mw完成率92.56%，今日逆变器安装完成0户，累计完成1026户约34.79Mw完成率81.10%。今日并网0户，累计并网13户0.487Mw完成率1%。集义乡彩钢板安装、查缺补漏。贾村堡村交流电缆架设。北录树一期：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成100%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成99%；交流、控制电缆施工完成99%。并网完成92%。 小店区户用其中梁家庄村完成21户，石沟村完成7户，西柳林村完成18户，南马村完成3户，王吴村完成1户。并网情况：梁家庄村并网完成15户，共计552830kw。马练营小区条基完成100%，支架安装56.14%，组件安装50.31%，汇流箱安装100%，变压器安装100%。铁路西：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成39.7%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成72.7%；交流、控制电缆施工完成22%；线路施工完成100%。侯家寨：桩基完成100%；支架安装完成20.72%；组件安装完成10.3%；变压器施工完成100%。铁路东：桩基完成100%；支架安装完成94.7%；组件安装完成94%。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成22%，汇流箱安装完成100%；线路施工完成100%。侯家寨：变压器施工完成100%，环网柜未施工安装。铁路东：变台安装完成80%。鸿汇通支完成82.52%，组件安装完成77.26%，整改组件120张。接入方案、施工图纸未出其余项暂未施工。夹具安装1500套。 广立一期已完成并网，剩余部分混凝土屋顶准备施工。广立二期正在施工，今日直流侧3号厂房屋面组件固定安装；箱变基础钢筋问题整改。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生