

监理日志（ ）

日期：2024年03月10日
 天气：晴

星期：日
 气温：1~14℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚、王吴铁路西大棚支架安装施工进行巡检。 2、监理人员对王吴铁路东大棚汇流箱接线施工进行巡检。 3、监理人员前往金谷仓参加图纸会审。对马练营小区进行巡检，发现无人施工。 4、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 15 人、大棚 70 人、工商业 16 人、尖草坪工商业 16 人、清徐县户用 9 人。 施工部位：清徐县今日户用支架安装完成 0 户，累计完成 1265 户完成率 100%，今日组件安装完成 0 户，累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%，今日逆变器安装完成 0 户，累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。今日并网 0 户，累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡彩钢板安装、查缺补漏。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 92%。 小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 24.1%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 27.53%；组件安装完成 10.64%；变压器施工完成 100%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 94.9%；组件安装完成 94%。鸿汇通支完成 82.52%，组件安装完成 77.26%，整改组件 110 张。接入方案、施工图纸未出其余项暂未施工。夹具安装 1400 套。广立一期已完成并网，剩余部分混凝土屋顶准备施工。广立二期正在施工，今日直流侧 3 号厂房屋面组件固定安装，今日完成直流侧光伏组件施工；外线队伍今日施工人员 5 人，箱变基础混凝土浇筑，箱变预计本月底到达现场；钢结构加固三人，已完成总工程量的 90%。赵家山有部分区域因需开挖土方量过大暂时放弃，更换其他土地进行前期工作施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生