

监理日志 ()

日期: 2024年03月11日

天气: 晴

星期: 二

气温: -1~13℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴铁路西大棚电缆敷设施工进行巡检。 2、监理人员对王吴铁路东大棚支架安装施工进行巡检。 3、监理人员对马练营小区进行巡检,发现无人施工。 4、整理项目监理资料,按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	<p>施工人员: 小店区大棚 72 人、工商业 16 人、尖草坪工商业 16 人、清徐县户用 9 人。</p> <p>施工部位: 清徐县今日户用支架安装完成 0 户, 累计完成 1265 户完成率 100%, 今日组件安装完成 0 户, 累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%, 今日逆变器安装完成 0 户, 累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。今日并网 0 户, 累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡彩钢板安装、查缺补漏。北录树一期: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%; 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 直流电缆施工完成 99%; 交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 92%。</p> <p>小店区户用其中梁家庄村完成 21 户, 石沟村完成 7 户, 西柳林村完成 18 户, 南马村完成 3 户, 王吴村完成 1 户。并网情况: 梁家庄村并网完成 15 户, 共计 552830w。马练营小区条基完成 100%, 支架安装 56.14%, 组件安装 50.31%, 汇流箱安装 100%, 变压器安装 100%。铁路西: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 39.7%; 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 直流电缆施工完成 72.7%; 交流、控制电缆施工完成 25.5%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 桩基完成 100%; 支架安装完成 31.42%; 组件安装完成 10.81%; 变压器施工完成 100%。铁路东: 桩基完成 100%; 支架安装完成 95%; 组件安装完成 94%。鸿汇通支完成 82.52%, 组件安装完成 77.26%, 整改组件 320 张。运维通道支架安装 470 个。外线: 铁路西交流、控制电缆施工完成 22%, 汇流箱安装完成 100%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 变压器施工完成 100%, 环网柜未施工安装, 设备已生产, 等待现场条件具备周二协调发货。铁路东: 变台安装完成 80%。</p> <p>广立二期正在施工, 今日直流侧 3 号厂房屋面组件固定安装, 今日完成直流侧光伏组件施工; 外线队伍今日施工人员 5 人, 箱变基础混凝土浇筑, 箱变预计本月底到达现场; 钢结构加固三人, 已完成总工程量的 90%。赵家山有部分区域因需开挖土方量过大暂时放弃, 更换其他土地进行前期工作施工。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	