

监理日志（ ）

日期：2024年03月13日

天气：晴

星期：三

气温：0~16℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对王吴铁路西大棚电缆敷设施工进行巡检。</p> <p>2、监理人员对王吴铁路东大棚支架安装施工进行巡检。</p> <p>3、监理人员对侯家寨大棚支架加工、组件安装及北录树二期大棚杆塔基础开挖进行巡检。</p> <p>4、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	<p>施工人员：小店区大棚 73 人、工商业 16 人、尖草坪工商业 16 人、清徐县户用 14 人、外线 9 人。</p> <p>施工部位：清徐县累计完成 1265 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%，逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡组件安装。贾村堡村路面恢复。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 97%。</p> <p>小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 44.07%；组件安装完成 11.48%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 98%；组件安装完成 94%。鸿汇通支架完成 97.12%，组件安装完成 77.26%。直流线敷设 2000 米，导轨 700 米。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 22%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜未施工安装，设备已生产，等待现场条件具备周二协调发货。铁路东：变台安装完成 80%。</p> <p>广立一期已完成并网，剩余部分混凝土屋顶准备施工，处于准备材料阶段。广立二期正在施工，直流侧组件除 2 号厂房外已全部完成安装，今日桥架已进场，接地扁铁敷设 900m，完成总量的 25%；外线队伍今日施工人员 0 人，等待混凝土强度达标后进行砌筑作业，箱变预计本月底到达现场；钢结构因队伍自身问题今日未施工。赵家山有部分区域因需开挖土方量过大暂时放弃，更换其他土地进行前期工作施工。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 姚伦均	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	