

监理日志（ ）

日期：2024年03月14日
 天气：晴

星期：四
 气温：1~18℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、监理人员对王吴铁路西大棚电缆沟开挖施工进行巡检。<br>2、监理人员对王吴铁路东大棚支架、组件安装施工进行巡检。<br>3、监理人员对侯家寨大棚支架加工、组件安装施工进行巡检。<br>4、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                    | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                                         | 施工人员：小店区大棚 86 人、尖草坪工商业 15 人、清徐县户用 9 人。<br>施工部位：清徐县累计完成 1265 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%，逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡组件安装。贾村堡村汇流箱安装。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 97%。<br>小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 48.93%；组件安装完成 11.82%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 98.4%；组件安装完成 95.5%。<br>广立一期已完成并网,剩余部分混凝土屋顶准备施工，处于准备材料阶段。广立二期正在施工，直流侧组件除 2 号厂房外已全部完成安装，今日桥架安装 300m，接地扁铁敷设 900m，完成总量的 50%；外线队伍今日施工人员 5 人，箱变基础砌砖，箱变预计本月底到达现场。赵家山有部分区域因需开挖土方量过大暂时放弃，更换其他土地进行前期工作施工。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                         | 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 姚伦均                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 记录人：刘晨瑞                    |                                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |