

监理日志（ ）

日期：2024年03月16日
 天气：扬沙

星期：六
 气温：6~18℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚支架安装进行初步验收，发现个别支架焊接部位防腐未做到位。 2、监理人员对王吴铁路东大棚支架安装施工进行巡检，发现部分支架斜撑安装与图纸设计不符，工人未佩戴安全帽。 3、监理人员对鸿汇通进场的接地扁钢、角钢材料进行检查，发现其尺寸基本符合要求，但合格证上镀锌层厚度与图纸设计不符，要求总包单位上报其厂家资质及证明文件。 4、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 93 人、工商业 16 人、尖草坪工商业 15 人、清徐县户用 14 人。 施工部位：清徐县累计完成 1265 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%，逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡靳村组件安装整改。集义村架线。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 97%。 小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 61.57%；组件安装完成 13.5%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 99%；组件安装完成 95.5%。鸿汇通支架完成 100%，组件安装完成 100%。箱变位置已确定。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 43.2%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜未施工安装，设备已生产，等待现场条件具备周二协调发货。铁路东：变台安装完成 80%。 广立一期已完成并网，剩余部分混凝土屋顶准备施工，处于准备材料阶段。广立二期直流侧组件除 2 号厂房外已全部完成安装，今日桥架安装 300m，接地扁铁敷设 900m，完成总量的 91.7%；外线队伍箱变基础砌砖抹灰，箱变预计本月底到达现场。赵家山有部分区域因需开挖土方量过大暂时放弃，更换其他土地进行前期工作施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	