

监理日志（ ）

日期：2024年03月18日
 天气：晴

星期：二
 气温：-1~16℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区马练营小区支架安装进行巡检，施工人员7人，物业不让施工，已汇报业主。 2、监理人员对小店区侯家寨大棚支架安装进行巡检，发现支架立柱移位问题，要求总包管理人员安排施工人员整改消缺。 3、与总包沟通办公宿舍事宜。 4、监理人员对王吴铁路东大棚巡检发现多数人员未配戴安全帽、安全带，焊接人员无证上岗，现场使用爬梯未固定；少数人员有踩踏组件现象，斜撑安装、焊接质量不符合要求，未做防腐等问题，与现场管理人员沟通，要求立即整改。 5、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用7人、工商业16人、尖草坪工商业15人、清徐县户用5人。 施工部位：清徐县累计完成1265户完成率100%，组件安装累计完成1171户约39.76Mw完成率92.56%，逆变器安装累计完成1026户约34.79Mw完成率81.10%。累计并网13户0.487Mw完成率1%。集义村汇流箱安装、架线。北录树一期：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成100%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成99%；交流、控制电缆施工完成99%。并网完成97%。 小店区户用其中梁家庄村完成21户，石沟村完成7户，西柳林村完成18户，南马村完成3户，王吴村完成1户。并网情况：梁家庄村并网完成15户，共计552830w。马练营小区条基完成100%，支架安装56.14%，组件安装50.31%，汇流箱安装100%，变压器安装100%。鸿汇通支架完成100%，组件安装完成90.64%。维修通道支架安装完成。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成42%，汇流箱安装完成100%；线路施工完成100%。侯家寨：变压器施工完成100%，环网柜未施工安装，设备已生产，等待现场条件具备协调发货。铁路东：变台安装完成80%。广立一期已完成并网，剩余部分混凝土屋顶准备施工，处于准备材料阶段。广立二期正在施工，直流侧组件除2号厂房外已全部完成安装，今日桥架安装300m，接地扁铁敷设完成；外线队伍今日施工人员5人，箱变基础混凝土圈梁钢筋绑扎，明日进行圈梁的混凝土浇筑，箱变预计本月底到达现场。赵家山有部分区域因需开挖土方量过大暂时放弃，更换其他土地进行前期工作施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	