

监理日志（ ）

日期：2024年03月19日

天气：晴

星期：二

气温：-1~15℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴铁路东大棚支架、组件安装进行巡检。 2、监理人员对王吴铁路西大棚过路钢管焊接整改进行检查，正在按照规范要求进行整改中。 3、与业主前往闫家营围栏安装进行巡检。 4、主持开展监理例会。 5、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用7人、大棚109人、工商业16人、清徐县户用5人。 施工部位：清徐县累计完成1265户完成率100%，组件安装累计完成1171户约39.76Mw完成率92.56%，逆变器安装累计完成1026户约34.79Mw完成率81.10%。 累计并网13户0.487Mw完成率1%。集义村汇流箱安装、架线。北录树一期：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成100%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成99%；交流、控制电缆施工完成99%。并网完成97%。 小店区户用其中梁家庄村完成21户，石沟村完成7户，西柳林村完成18户，南马村完成3户，王吴村完成1户。并网情况：梁家庄村并网完成15户，共计552830w。马练营小区条基完成100%，支架安装56.14%，组件安装50.31%，汇流箱安装100%，变压器安装100%。铁路西：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成39.7%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成72.7%；交流、控制电缆施工完成27.5%；线路施工完成100%。侯家寨：桩基完成100%；支架安装完成69.35%；组件安装完成24.7%。铁路东：桩基完成100%；支架安装完成99.5%；组件安装完成96.1%。鸿汇通支架完成100%，组件安装完成90.64%。维修通道支架安装完成。 铁路西交流、控制电缆施工完成42%，汇流箱安装完成100%；线路施工完成100%。侯家寨：变压器施工完成100%，环网柜未施工安装，设备已生产，等待现场条件具备协调发货。铁路东：变台安装完成80%。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生