

监理日志 ()

日期: 2024年03月20日

天气: 晴

星期: 三

气温: -1~19℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对鸿汇通进场桥架镀锌层厚度进行检查, 镀锌层厚度平均 65 μm, 要求施工单位提供纸质版材料证明文件。</p> <p>2、监理人员对小店区马练营小区支架焊接进行巡检, 下午开始焊接要求满焊。</p> <p>3、监理人员对尖草坪广立工商业施工情况进行巡检。</p> <p>4、监理人员对侯家寨大棚支架安装、王吴铁路东 1300 亩大棚组件安装、王吴铁路西 300 亩大棚电缆沟铺砂盖砖进行巡检。</p> <p>5、整理项目监理资料, 按照业主要求对资料进行整改。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员: 小店区户用 7 人、大棚 109 人、工商业 16 人、清徐县户用 17 人。</p> <p>施工部位: 清徐县累计完成 1265 户完成率 100%, 组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%, 逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡各村彩钢安装。集义村汇流箱安装、架线。北录树一期: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%; 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 直流电缆施工完成 99%; 交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 97%。</p> <p>小店区户用其中梁家庄村完成 21 户, 石沟村完成 7 户, 西柳林村完成 18 户, 南马村完成 3 户, 王吴村完成 1 户。并网情况: 梁家庄村并网完成 15 户, 共计 552830w。马练营小区条基完成 100%, 支架安装 56.14%, 组件安装 50.31%, 汇流箱安装 100%, 变压器安装 100%。铁路西: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 39.7%; 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 直流电缆施工完成 72.7%; 交流、控制电缆施工完成 27.5%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 桩基完成 100%; 支架安装完成 71.3%; 组件安装完成 24.7%。铁路东: 桩基完成 100%; 支架安装完成 99.8%; 组件安装完成 96.5%。鸿汇通支架完成 100%, 组件安装完成 100%。维修通道支架安装完成。</p> <p>外线: 铁路西交流、控制电缆施工完成 45%, 汇流箱安装完成 100%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 变压器施工完成 100%, 环网柜未施工安装, 设备已生产, 等待现场条件具备协调发货。铁路东: 变台安装完成 80%。</p> <p>广立一期已完成并网, 剩余部分混凝土屋顶准备施工, 处于准备材料阶段。广立二期正在施工, 直流侧组件除 2 号厂房外已全部完成安装, 桥架除 2 号厂房外全部完成, 接地扁铁敷设完成, 直流线缆敷设完成 51.95%; 外线队伍今日施工人员 5 人箱变基础完成混凝土的浇筑, 箱变预计本月底到达现场。赵家山土方及土地备案问题仍在处理中。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	