

监理日志（ ）

日期：2024年03月23日
 天气：晴
 星期：六
 气温：7~17℃
 工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴铁路东 1300 亩大棚组件安装、王吴铁路西 300 亩大棚电缆敷设施工进行巡检。 2、监理人员对侯家寨大棚支架安装进行验收，发现有檩条未固定防腐底漆未刷等问题令其整改消缺完成后重新报验。 3、与业主设计总包清徐闫家营预装支架要求安装完整后查看支架安装。 4、小店区监理人员搬家到新源小区住宿。清徐项目部办公室地点搬到南录树村。 5、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	施工人员：小店区户用 20 人、大棚 139 人、工商业 16 人、尖草坪区工商业 10 人、清徐县大棚 6 人。 施工部位：清徐县累计完成 1265 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%，逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡贾村堡已接火，预计下周一国网交流测验收。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 97%。闫家营一、二期大棚：直流测建设单位清表中，围栏安装。 小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 77.14%；组件安装完成 24.7%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 98%。鸿汇通支架完成 100%，组件安装完成 100%。维修通道支架安装完成。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 55%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜未施工安装，设备已生产，等待现场条件具备协调发货。铁路东：变台安装完成 80%。 广立一期已完成并网，现场爬梯已全部完成安装。广立二期正在施工，直流侧组件除 2 号厂房外已全部完成安装，桥架除 2 号厂房外全部完成，接地扁铁敷设完成，直流线缆敷设完成 64.94%；外线队伍交流线缆施工，箱变预计本月底到达现场。赵家山土方及土地备案问题仍在处理中。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	