

监理日志（    ）

日期：2024年 03月 28日
 天气：多云转晴

星期：四
 气温：6~27℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>                     监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况                 </div> | 1、监理人员对小店区马练营小区进行巡检，发现配电箱无接地极问题，令其现场人员整改。<br>2、监理人员对闫家营外线施工进行巡检，检查电线杆埋深度，基本符合要求。<br>3、监理人员对清徐北绿树一期二期施工情况进行巡检，检查围栏挖坑深度不符合要求即令其重新开挖，二期配电箱要求增加接地极。电缆沟开挖深度符合要求。<br>4、整理项目监理资料。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>                     施<br/>工<br/>情<br/>况                 </div>             | <div>                     施工单位                 </div>                                                                                                                      | <div>                     施工内容及进度                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  | <div>                     通号工程局集团城建工程有限公司                 </div>                                                                                                           | 施工人员：小店区户用 30 人、大棚 139 人、工商业 19 人、清徐县户用 4 人、大棚 3 人。<br>施工部位：清徐县累计完成 1265 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 92.56%，逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 81.10%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡集义村综合配电箱电缆敷设。北录树一期：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 99%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 97%。<br>小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 77.14%；组件安装完成 24.7%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 98.4%。鸿汇通支架完成 100%，组件安装完成 100%，直流线完成 100%。维修通道支架安装完成。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 56.94%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜未施工安装，设备已生产，等待现场条件具备协调发货。铁路东：变台安装完成 80%。 |
| <div>                     其<br/>他<br/>事<br/>项                 </div>             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>                     本日现场监理人员                 </div>                        |                                                                                                                                                                            | 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>                     记录人：刘晨瑞                 </div>                         |                                                                                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |