

监理日志（ ）

日期：2024年03月29日
 天气：晴

星期：五
 气温：5~23℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与业主、总包单位对清徐县集义镇贾村堡户用进行并网前验收，检查其组串开路电压及接地电阻符合要求，且发现有个别部位防腐、接地电阻等不符合要求即令其整改消缺一周内完成。 2、监理人员对王吴铁路西大棚电缆敷设、王吴铁路东组件安装进行巡检。 3、监理人员对侯家寨大棚支架加工、焊接进行巡检。 4、召开参加监理例会及清徐县工商业户图纸会审。 5、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 40 人、大棚 139 人、尖草坪区工商业 6 人、清徐县户用 4 人、大棚 8 人。 施工部位：清徐县累计完成 1246 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 93.98%，逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 82.34%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡靳村彩钢安装。集义村接火点现场情况复杂，正在与村委沟通协商中。贾村堡村计划周一国网验收合格后通电。北录树一期：直流测：目前现场桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；直流电缆施工完成 99%。交流测：汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期：直流测：目前 3#地块桩基完成 95%，今日支架预制试拼装中。交流测：目前架空线缆施工完成 20%。北录树三期：直流测：未开工；交流测：未开工。闫家营一、二期大棚：直流测：测量放线。交流测：塔杆组立。 小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 79.08%；组件安装完成 24.7%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 99.3%。广立一期已完成并网,剩余部分混凝土屋顶准备施工，处于准备材料阶段，现场爬梯已全部完成安装。广立二期正在施工，直流侧组件除 2 号厂房外已全部完成安装，桥架除 2 号厂房外全部完成，接地扁铁除 2 号厂房外全部敷设完成，直流线缆因逆变器设备短缺施工进度缓慢；交流侧箱变基础施工已经完成，外线作业今日未施工，箱变预计 4 月 10 到达现场。赵家山今日进行 1 号地块边界补测，场地道路平整，申请围栏材料计划，进行围栏施工准备等。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生