

监理日志（ ）

日期：2024年03月31日

天气：晴

星期：日

气温：9~26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、与总包单位对清徐县集义镇贾村堡户用进行并网前验收，发现有个别部位防腐、接地电阻等不符合要求即令其整改消缺一周内完成。</p> <p>2、监理人员对闫家营外线电缆沟开挖进行检查，其深度符合设计要求。</p> <p>3、监理人员对王吴铁路西大棚电缆敷设及侯家寨大棚电缆沟开挖深度情况进行验收，与总包单位沟通侯家寨大棚电缆沟开挖情况汇报业主。</p> <p>3、监理人员对北绿树一期电缆沟开挖情况进行巡检，其电缆沟回填不符合铺砂盖砖要求找总包单位令其停止施工按照设计要求施工。</p> <p>4、监理人员对王吴铁路东大棚进场的直流电缆、支架防腐进行检查。</p> <p>5、监理人员对鸿汇通逆变器支架安装、电缆桥架安装、马练营小区支架吊装进行巡检。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：小店区户用40人、大棚139人、尖草坪区工商业12人、清徐县大棚16人。</p> <p>施工部位：清徐县累计完成1246户完成率100%，组件安装累计完成1171户约39.76Mw完成率93.98%，逆变器安装累计完成1026户约34.79Mw完成率82.34%。累计并网13户0.487Mw完成率1%。集义乡集义村、贾村堡直流侧返修。徐沟镇北内道变压器安装。北绿树一期：直流测：目前现场桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成100%；直流电缆施工完成99%。交流测：汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；交流、控制电缆施工完成99%。并网完成95%。北绿树二期：直流测：目前3#地块桩基完成95%。交流测：目前架空线缆施工完成20%。闫家营一、二期大棚：直流测：测量放线，引孔1300个累计1600个。交流测：塔杆组立，横档安装。</p> <p>小店区户用其中梁家庄村完成21户，石沟村完成7户，西柳林村完成18户，南马村完成3户，王吴村完成1户。并网情况：梁家庄村并网完成15户，共计552830w。马练营小区条基完成100%，支架安装56.14%，组件安装50.31%，汇流箱安装100%，变压器安装100%。今日焊接支架0.077MW。合计：0.6MW。今日吊装支架1、3号楼。铁路西：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成39.7%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成72.7%；交流、控制电缆施工完成27.5%；线路施工完成100%。侯家寨：桩基完成100%；支架安装完成79.08%；组件安装完成24.7%。铁路东：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成99.4%。广立一期现场爬梯已全部完成安装、箱变围栏已施工完成。广立二期直流侧组件、桥架、接地扁铁除2号厂房外已全部完成安装，直流线缆因逆变器设备短缺施工进度缓慢；交流侧箱变基础施工已经完成，箱变预计4月10日到达现场。赵家山今日进行1号地块边界补测，场地道路平整，申请围栏材料计划，进行围栏施工准备等。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	