

监理日志（ ）

日期：2024年04月01日

天气：晴

星期：二

气温：12~27℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对王吴铁路东大棚直流电缆敷设进行巡检。</p> <p>2、监理人员对王吴铁路西大棚低压电缆敷设、汇流箱接线进行巡检。</p> <p>3、监理人员对侯家寨大棚支架吊装、二期组件安装进行巡检，发现二期支架安装工序未报验，组件安装未方正、施工人员技术交底不清晰等问题，已要求总包单位停止施工并进行交底。</p> <p>4、监理人员对北录树一期电缆敷设、电缆沟回填情况进行巡检，总包单位已按照设计要求整改完成。</p> <p>5、监理人员对马练营小区支架加工制作进行巡检。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：小店区户用 40 人、大棚 139 人、尖草坪区工商业 4 人、清徐县大棚 16 人。</p> <p>施工部位：清徐县累计完成 1246 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 93.98%，逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 82.34%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。集义乡集义村、贾村堡直流侧返修，北社剩余一户组件安装。北内道台变施工。北录树一期：直流测：目前现场桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；直流电缆施工完成 99%。交流测：汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期：直流测：目前 3# 地块桩基完成 95%。交流测：目前架空线缆施工完成 20%。闫家营一、二期大棚：直流测：测量放线，引孔 1300 个累计 1600 个。交流测：塔杆组立，台变安装。</p> <p>小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。今日焊接支架 0.044MW。合计：0.644MW。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 39.7%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 72.7%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 81.03%；组件安装完成 24.7%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 99.4%。广立一期 2 号箱变正在整改，作业平台材料准备中。广立二期直流侧组件、桥架、接地扁铁除 2 号厂房外已全部完成安装，直流线缆因逆变器设备短缺施工进度缓慢；交流侧箱变基础施工已经完成，箱变预计 4 月 10 到达现场。赵家山材料计划已全部提交，进行围栏施工准备等。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	