

监理日志（ ）

日期：2024年04月02日
 天气：小雨转阴

星期：二
 气温：7~19℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>                     监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况                 </div> | 1、监理人员对北内道村外线柱上变施工进行巡检，发现电缆终端制作未使用指套、电缆未使用热熔套管等不符合规范要求问题，下发监理通知单要求总包单位尽快整改。<br>2、监理人员对王吴铁路西大棚低压电缆敷设、电缆终端制作进行巡检。<br>3、监理人员对北录树一期外线施工、接地焊接、测试进行巡检。<br>4、监理人员对闫家营外线施工、侯家寨大棚支架安装进行巡检。<br>5、监理人员对小店区鸿汇通直流电缆绑扎施工进行巡检。<br>6、整理项目监理资料。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>                     施<br/>工<br/>情<br/>况                 </div>             | <div>                     施工单位                 </div>                                                                                                                                                                          | <div>                     施工内容及进度                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | <div>                     通号工程局集团城建工程有限公司                 </div>                                                                                                                                                               | 施工人员：小店区户用40人、大棚132人、尖草坪区工商业5人、清徐县大棚16人。<br>施工部位：清徐县累计完成1246户完成率100%，组件安装累计完成1171户约39.76Mw完成率93.98%，逆变器安装累计完成1026户约34.79Mw完成率82.34%。累计并网13户0.487Mw完成率1%。集义乡集义村、贾村堡直流侧返修，北社剩余一户组件安装。北内道台变施工。北录树一期：直流测：目前现场桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成100%；直流电缆施工完成99%。交流测：汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；交流、控制电缆施工完成99%。并网完成95%。北录树二期：直流测：目前3#地块桩基完成95%。交流测：目前架空线缆施工完成20%。闫家营一、二期大棚：直流测：测量放线，引孔。交流测：塔杆组立，台变安装。<br>小店区户用其中梁家庄村完成21户，石沟村完成7户，西柳林村完成18户，南马村完成3户，王吴村完成1户。并网情况：梁家庄村并网完成15户，共计552830w。马练营小区条基完成100%，支架安装56.14%，组件安装50.31%，汇流箱安装100%，变压器安装100%。今日焊接支架0.0605MW。合计:0.7045MW。吊装支架一栋。铁路西：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成100%；逆变器安装完成39.7%；汇流箱安装完成100%；变压器施工完成100%；直流电缆施工完成72.7%；交流、控制电缆施工完成27.5%；线路施工完成100%。侯家寨：桩基完成100%；支架安装完成82%；组件安装完成24.7%。铁路东：桩基完成100%；支架安装完成100%；组件安装完成99.5%。广立一期2号箱变正在整改，作业平台材料准备中。广立二期直流侧组件、桥架、接地扁铁除2号厂房外已全部完成安装，直流线缆因逆变器设备短缺施工进度缓慢；交流侧箱变基础施工已经完成，箱变预计4月10到达现场。赵家山材料计划已全部提交，进行围栏施工准备等。皇后园村农户已完成逆变器安装。 |
| <div>                     其<br/>他<br/>事<br/>项                 </div>             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>                     本日现场监理人员                 </div>                        | 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>                     记录人：刘晨瑞                 </div>                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |