

监理日志 ()

日期: 2024年04月08日

天气: 多云转阴

星期: 二

气温: 10~24℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴铁路东大棚接地环网沟开挖深度、防护围栏安装进行巡检。 2、监理人员对北录树一期大棚接地扁铁焊接进行巡检。 3、监理人员对侯家寨大棚支架安装进行巡检。 4、监理人员对北录树二期外线施工、围栏施工、工商业爬梯安装进行巡检。 5、监理人员对闫家营管桩进场、桩基施工进行检查。 6、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	施工人员: 小店区户用 40 人、大棚 143 人、尖草坪区工商业 12 人、清徐县户用 7 人、工商业 4 人、大棚 25 人。 施工部位: 清徐县累计完成 1246 户完成率 100%, 组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 93.98%, 逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 82.34%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1%。乔武村直流侧线路安装, 乔武村直流侧开路电源测试。乔武村电表箱安装。北录树一期: 直流测: 目前现场桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%; 直流电缆施工完成 99%。交流测: 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期: 直流测: 目前 3#地块桩基完成 95%。交流测: 目前架空线缆施工完成 41%。北录树三期农业大棚: 场地泥泞未清表。北录树三期工商业厂房: 爬梯焊接。闫家营一、二期大棚: 直流测: 打桩作业(230根)。交流测: 台变安装。 小店区户用其中梁家庄村完成 21 户, 石沟村完成 7 户, 西柳林村完成 18 户, 南马村完成 3 户, 王吴村完成 1 户。并网情况: 梁家庄村并网完成 15 户, 共计 552830w。马练营小区条基完成 100%, 支架安装 69.1%, 组件安装 50.31%, 汇流箱安装 100%, 变压器安装 100%。目前楼顶支架累计完成 6 栋, 验收完成 3 栋, 剩余 3 栋正在焊接。今天安装组件 360 块。总计安装 2900 块。铁路西: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 49%; 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 直流电缆施工完成 76%; 交流、控制电缆施工完成 27.5%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 桩基完成 100%; 支架安装完成 87.84%; 组件安装完成 32.54%。铁路东: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%, 逆变器安装完成 9%。广立二期直流侧组件、桥架、接地扁铁除 2 号厂房外已全部完成安装, 进行直流侧线缆的施工; 交流侧箱变基础施工已经完成。赵家山材料计划已全部提交, 围栏材料已进场, 明日机械进场施工, 平整场地。
其 他 事 项	闫家营管桩到货 249 根	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	