

监理日志（ ）

日期：2024年04月09日
 天气：多云

星期：二
 气温：12~23℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚支架安装进行巡检。 2、与总包单位一起对闫家营大棚、北录树一期大棚、北录树二期、工商业进行安全质量检查。 3、监理人员对王吴铁路东大棚接地扁铁焊接进行巡检。 4、监理人员对王吴铁路西大棚汇流箱电缆终端制作、接线、电缆沟开挖进行巡检。 5、监理人员对北录树二期围栏基坑进行复测，围栏基础浇筑进行巡检。 6、监理人员对闫家营进场的管桩进行检查，对桩基作业进行巡检。 7、监理人员对马练营小区逆变器吊装进行巡检。 8、组织总包单位开展专项安全学习。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 40 人、大棚 144 人、尖草坪区工商业 16 人、清徐县户用 7 人、工商业 3 人、大棚 21 人。 施工部位：清徐县累计完成 1246 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约 39.76Mw 完成率 93.98%，逆变器安装累计完成 1026 户约 34.79Mw 完成率 82.34%。累计并网 13 户 0.487Mw 完成率 1.1%。乔武村交流测线路施工，明日乔武村交流测线路施工。东于村电表安装，明日东于村电表安装。北录树一期：直流测：目前现场桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；直流电缆施工完成 99%。交流测：汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期：直流测：目前 3#地块桩基完成 95%。交流测：目前架空线缆施工完成 41%。北录树三期农业大棚：场地泥泞未清表。北录树三期工商业厂房：爬梯焊接。闫家营一、二期大棚：直流测：打桩作业（200 根）。交流测：台变安装。 小店区户用其中梁家庄村完成 21 户，石沟村完成 7 户，西柳林村完成 18 户，南马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计 552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 89.7%，组件安装 59.9%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。今日楼顶焊接支架 1 栋，目前楼顶支架累计完成 7 栋，验收完成 3 栋，剩余 2 栋正在焊接。今天安装组件 126 块。总计安装 2900 块。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 66%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 80%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 88.81%；组件安装完成 32.54%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%，逆变器安装完成 35%。广立二期直流侧组件、桥架、接地扁铁除 2 号厂房外已全部完成安装，今日已完成二期直流线缆敷设；交流侧箱变基础施工已经完成。赵家山材料计划已全部提交，围栏材料已进场，明日机械进场施工，平整场地。
其 他 事 项	闫家营管桩到货 166 根	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生