

监理日志 ()

日期: 2024年04月10日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10~20°C

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对侯家寨大棚支架安装整改进行巡检。</p> <p>2、监理人员对北录树二期大棚支架焊接、防腐、安装、外线施工、工商业施工进行巡检。</p> <p>3、监理人员对王吴铁路西大棚电缆沟开挖、电缆敷设、铺砂盖砖进行检查。</p> <p>4、监理人员对闫家营进场的管桩进行检查,对桩基作业进行巡检。</p> <p>5、监理人员对小店区马练营小区组件安装进行巡检,发现部分存在锯齿严重、U型卡扣未固定到位、组件间隙不符合设计规范要求等问题,要求总包单位尽快整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	<p>施工人员: 小店区户用 40 人、大棚 141 人、尖草坪区工商业 16 人、清徐县户用 4 人、工商业 3 人、大棚 29 人。</p> <p>施工部位: 清徐县乔武村直流测线路施工。北录树一期: 直流测: 目前现场桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%; 直流电缆施工完成 99%。交流测: 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期: 直流测: 目前 3# 地块桩基完成 95%。交流测: 目前架空线缆施工完成 41%。北录树三期农业大棚: 清表完成 60%。北录树三期工商业厂房: 前期施工准备工作中。闫家营一、二期大棚: 直流测: 清表完成 98%, 打桩完成 36.92% (200 根)。</p> <p>小店区马练营小区条基完成 100%, 支架安装 89.7%, 组件安装 59.9%, 汇流箱安装 100%, 变压器安装 100%。今日楼顶焊接支架 1 栋, 目前楼顶支架累计完成 7 栋, 验收完成 3 栋, 剩余 1 栋正在焊接。整改 6.7.23 号楼组件。今日吊装逆变器、直流线缆 12 栋。铁路西: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 70%; 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 直流电缆施工完成 85%; 交流、控制电缆施工完成 27.5%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 桩基完成 100%; 支架安装完成 89.78%; 组件安装完成 32.54%。铁路东: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%, 逆变器安装完成 51%。鸿汇通: 支架完成 100%, 组件安装完成 100%, 直流线完成 100%, 逆变器完成 100%。维修通道支架安装完成, 维修通道预计 4 月 20 日到货。外线: 铁路西交流、控制电缆施工完成 94%, 汇流箱安装完成 100%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 变压器施工完成 100%, 环网柜已到场, 安装完成 1 台。铁路东: 变台安装完成 80%。广立二期今日已完成二期直流线缆敷设; 逆变器安装 1 台。赵家山管桩、支架第一批材料进场计划已全部提交, 防护围栏施工已经开始, 2 台铲车、1 台挖机机械进场, 进行道路扩宽, 平整场地、进行周转材料场地准备等相关工作。</p>
其 他 事 项	闫家营管桩到货 249 根	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	