

监理日志（ ）

日期：2024年04月11日
 天气：晴

星期：四
 气温：11~27℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚支架安装、整改进行验收。 2、监理人员对北录树二期大棚、工商业进行安全检查。 3、监理人员对王吴铁路西大棚电缆沟开挖、汇流箱接线进行检查。 4、监理人员对闫家营进场的管桩进行检查，对桩基作业进行巡检。 5、与总包单位一起对东于村（6 户）、乔武村（15）组串开路电压、接地电阻进行测试。 6、监理人员对小店区马练营小区支架安装进行验收，发现现场施工工序未全部完成、防腐未做、支架檩条焊接存在漏焊、焊渣未清理、5 栋支架立柱底板偏位严重等问题，要求总包单位尽快整改，加强质量管理。 7、组织总包单位进行安全学习，对清徐、小店项目部安全资料进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 40 人、大棚 141 人、尖草坪区工商业 16 人、清徐县户用 4 人、工商业 3 人、大棚 20 人。 施工部位：清徐县乔武村剩余彩钢瓦安装，支架调整，漏水打胶。北录树一期：直流测：目前现场桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；直流电缆施工完成 99%。交流测：汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期：直流测：目前 3#地块桩基完成 95%。交流测：目前架空线缆施工完成 41%。北录树三期农业大棚：清表完成 60%。北录树三期工商业厂房：前期施工准备工作中。闫家营一、二期大棚：直流测：清表完成 98%，打桩完成 48.87%（260 根）。小店区马练营小区条基完成 100%，支架安装 100%，组件安装 59.9%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。今日楼顶焊接支架完成 1 栋，目前楼顶支架累计完成 8 栋，验收完成 3 栋。（支架已全部焊接完成，正在整改。）组件总计安装 2900 块。整改 6.7.23 号楼组件。今日吊装逆变器、直流线缆 14 栋，目前逆变器、直流线缆已全部吊装完成。今日敷设直流线缆 1000 米。焊接逆变器支架 6 栋。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 87%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 90%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 94.65%；组件安装完成 32.54%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%，逆变器安装完成 51%。鸿汇通：支架完成 100%，组件安装完成 100%，直流线完成 100%，逆变器完成 100%。维修通道支架安装完成，维修通道预计 4 月 20 日到货。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 94%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜已到场，安装完成 1 台。铁路东：变台安装完成 80%。广立二期今日已完成二期直流线缆敷设；逆变器安装 1 台。
其 他 事 项	闫家营管桩到货 406 根	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	