

监理日志 ()

日期：2024 年 04 月 13 日

天气：晴

星期：六

气温: 14~29℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚组件安装进行巡检。 2、监理人员对北录树二期大棚支架安装进行巡检。 3、监理人员对北录树三期爬梯材料进场进行检查。 监理人员对王吴铁路东大棚直流电缆敷设、王吴铁路西大棚接地环网施工进行检查。 4、监理人员对闫家营进场的管桩进行检查，对桩基作业进行巡检。 5、组织开展安全学习、监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 40 人、大棚 143 人、尖草坪区工商业 16 人、清徐县户用 6 人、工商业 4 人、大棚 17 人。 施工部位：清徐县乔武村剩余彩钢瓦安装，支架调整，漏水打胶，赵娟娟逆变器更换，贾村堡村直流侧剩余尾项施工。乔武村交流侧挂线。北录树一期：直流测：目前现场桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；直流电缆施工完成 99%。交流测：汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期：直流测：目前 3#地块桩基完成 95%，支架试吊装一个牛棚正在进行檩条安装。交流测：目前架空线缆施工完成 41%。北录树三期农业大棚：清表完成 80%。北录树三期工商业厂房：前期施工准备工作中。闫家营一、二期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 69.49%（270 根）。 小店区马练营小区条基完成 100%，支架安装 100%，组件安装 78.5%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。今天安装组件 418 块。总计安装 3933 块。目前逆变器、直流线缆已全部吊装完成。今日敷设直流线缆 600 米，累计完成 2200 米。焊接逆变器支架 7 栋。今日逆变器安装 6 台，累计 14 台。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 96.67%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 96%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 90.75%；组件安装完成 34.78%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%，逆变器安装完成 74%。广立一期 C250 钢材已装车准备发货。广立二期今日已完成二期直流线缆敷设；逆变器安装完成。赵家山管桩、支架第一批材料进场计划已全部提交，防护围栏施工已经开始，3 台铲车、1 台挖机机械进场，进行道路扩宽，平整场地、进行周转材料场地准备等相关工作。
其 他 事 项	闫家营管桩到货 164 根；北录树二期大棚管桩到货 249 根	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生