

监理日志（ ）

日期：2024年04月14日
 天气：晴

星期：日
 气温：11~26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚组件安装进行巡检。 2、监理人员对北录树一期接地环网施工、北录树二期大棚桩基施工、支架檩条焊接安装进行巡检。 3、监理人员对北录树二期工商业材料进场进行检查。 监理人员对王吴铁路东大棚直流电缆敷设、王吴铁路西大棚电缆沟开挖进行检查。 4、监理人员对闫家营大棚桩基作业进行巡检。 5、监理人员对小店区马练营小区组件吊装进行巡检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	施工人员：小店区户用 40 人、大棚 143 人、尖草坪区工商业 24 人、清徐县户用 6 人、工商业 4 人、大棚 16 人。 施工部位：清徐县贾村堡村直流侧剩余尾项施工。东于村配电箱安装。北录树一期：直流测：目前现场桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；直流电缆施工完成 99%。交流测：汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期：直流测：清表完成 100%，打桩完成 37.46%（248 根）。交流测：目前架空线缆施工完成 41%。北录树三期农业大棚：清表完成 95%，引孔完成 90%。北录树三期工商业厂房：前期施工准备工作中。闫家营一、二期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 78.21%（270 根）。 小店区马练营小区条基完成 100%，支架安装 100%，组件安装 90.7%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。今天安装组件 607 块。总计安装 4540 块。目前逆变器、直流线缆已全部吊装完成。今日敷设直流线缆 600 米，累计完成 2800 米。今日逆变器安装 6 台，累计 20 台。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 96.67%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 98%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 90.75%；组件安装完成 35.9%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%，逆变器安装完成 74%。鸿汇通：支架完成 100%，组件安装完成 100%，直流线完成 100%，逆变器完成 100%，检修通道完成 100%。维修通道支架安装完成，维修通道预计 4 月 20 日到货。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 100%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜已到场，安装完成 1 台。铁路东：变台安装完成 80%。广立一期 C250 钢材已到场 1000 米。18 号厂房完成组件安装。广立二期今日已完成二期直流线缆敷设；逆变器安装完成。赵家山管桩、支架第一批材料进场计划已全部提交，防护围栏施工已经开始，3 台铲车、2 台挖机，3 台渣土车进场施工，进行道路扩宽，枯木清理，平整场地、进行周转材料场地准备等相关工作。
其 他 事 项	闫家营二期管桩到货 326 根；北录树二期大棚管桩到货 248 根	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生