

监理日志 ()

日期: 2024年04月18日

天气: 晴

星期: 四

气温: 13~29℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、监理人员对侯家寨大棚、马练营小区组件安装进行巡检。 2、监理人员对北录树二期大棚桩基施工、支架安装进行巡检。 3、监理人员对北录树三期工商业屋顶打胶、防水施工进行巡查。 4、监理人员对王吴铁路西大棚电缆沟开挖进行检查。 5、监理人员对闫家营大棚二期支架材料进场进行检查,检测其尺寸、镀锌层厚度。 6、监理人员对闫家营大棚一期管桩进场、桩基施工进行巡检。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员: 小店区户用 44 人、工商业 5 人、大棚 78 人、尖草坪区工商业 24 人、清徐县户用 7 人、工商业 6 人、大棚 12 人。 施工部位: 清徐县乔武村直流侧自检验收。乔武村交流侧自检。北录树一期: 直流测: 目前现场桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%; 直流电缆施工完成 99%。交流测: 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 交流、控制电缆施工完成 99%。并网完成 95%。北录树二期: 直流测: 清表完成 100%, 打桩完成 81.55% (220 根)。交流测: 目前架空线缆施工完成 41%。北录树三期农业大棚: 10#地块清表完成 95%, 引孔完成 100%。北录树三期工商业厂房: 7700 m ² 厂房夹具安装完成 40% (彩钢板、夹具防水整改中); 华晋检测站爬梯焊接。闫家营一期大棚: 直流测: 清表完成 100%, 打桩完成 1.95% (50 根)。闫家营二期大棚: 直流测: 清表完成 100%, 打桩完成 100%。小店区马练营小区条基完成 100%, 支架安装 100%, 组件安装 92.8%, 汇流箱安装 100%, 变压器安装 100%。目前彩钢瓦支架、水槽支架已全部焊接完成。组件安装 4540 块。目前逆变器、直流线缆已全部吊装完成。今日敷设直流线缆 1100 米, 累计完成 4800 米。逆变器安装累计 53 台。(除需要整改的 15、19 号楼外全部安装完成)。铁路西: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 96.67%; 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 直流电缆施工完成 98%; 交流、控制电缆施工完成 27.5%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 桩基完成 100%; 支架安装完成 90.75%; 组件安装完成 38.14%。铁路东: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%, 逆变器安装完成 89%。广立一期 C250 钢材已到场 1000 米。18 号厂房完成组件安装。广立二期今日已完成二期直流线缆敷设; 交流测正在施工。赵家山管桩、支架第一批材料进场计划已全部提交, 防护围栏施工已经开始, 3 台铲车、2 台挖机, 3 台渣土车进场施工, 进行道路扩宽, 枯木清理, 平整场地、进行周转材料场地准备等相关工作, 等待桩基队伍入场。
其他事项	闫家营一期管桩到货 498 根; 闫家营二期支架到货 85.73T;	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	