

监理日志（ ）

日期：2024年04月19日

天气：阴转小雨

星期：五

气温：8~18℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、与总包单位一起对乔武村并网进行巡查。</p> <p>2、监理人员对侯家寨大棚组件倒运进行巡检。</p> <p>3、监理人员对北录树二期大棚进行巡检，发现无人进行支架安装施工。</p> <p>4、监理人员对王吴铁路西大棚电缆铺砂盖砖、电缆沟回填进行检查。</p> <p>5、监理人员对闫家营大棚二期支架材料进场进行检查，检测其尺寸、镀锌层厚度。</p> <p>6、前往金谷仓业主办公会议室主持召开监理例会。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
通号工程局 集团城建工程 有限公司	<p>施工人员：小店区户用 44 人、工商业 5 人、大棚 54 人、尖草坪区工商业 18 人、清徐县户用 4 人、工商业 6 人、大棚 26 人。</p> <p>施工部位：清徐县乔武村直流侧整改。乔武村交流侧送电 2 户。北录树一期：直流测：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；直流电缆施工完成 99%（2#地块整改）。交流测：汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 99%（电缆埋地敷设）。并网完成 95%（直流线缆整改后接入）。北录树二期：直流测：1、2#地块清表完成 100%，打桩完成 100%；3#地块清表完成 100%，打桩完成 99%（化粪池部分影响）；4#、5#地块各方未确定施工方案。6#、7#地块设计重新规划中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块清表完成 95%（场地部分垃圾未清理），引孔完成 100%。交流测：架设线路电杆。北录树三期工商业厂房：7700 m²厂房夹具安装完成 45%（彩钢板、夹具防水整改中）；华晋检测站爬梯焊接。交流测：架设线路电杆。闫家营一期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 1.95%（50 根）。闫家营二期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 100%（整改中）。小店区马练营小区条基完成 100%，支架安装 100%，组件安装 92.8%，汇流箱安装 100%，变压器安装 100%。目前组件安装 4540 块。敷设直流线缆累计完成 4800 米。逆变器安装累计 53 台。（除需要整改的 15、19 号楼外全部安装完成）。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 96.67%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 98%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 90.75%；组件安装完成 38.7%。铁路东：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%，逆变器安装完成 89%。鸿汇通：支架完成 100%，组件安装完成 100%，直流线完成 100%，逆变器完成 100%，检修通道完成 100%。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 100%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜已到场，安装完成 1 台。铁路东：变台安装完成 80%。</p>	
其 他 事 项	闫家营二期支架到货 68.8T；	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	