

# 监理日志 ( )

日期: 2024年04月20日

天气: 晴

星期: 六

气温: 9~22℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对侯家寨大棚电缆进场进行检查, 其合格证、检验报告等文件齐全。</p> <p>2、参与总包单位在王吴铁路东大棚开展的触电事故应急救援演练。</p> <p>3、监理人员、总包单位对北录树一期大棚、北录树二期大棚、工商业、北录树三期工商业进行专项隐患排查。</p> <p>4、监理人员对北录树二期大棚支架材料进行检查, 检测其尺寸、镀锌层厚度符合设计要求。</p> <p>5、监理人员组织总包单位在项目部会议室进行安全学习。</p> <p>6、监理人员对王吴铁路西大棚电缆敷设进行巡检。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员: 小店区户用 44 人、工商业 5 人、大棚 78 人、尖草坪区工商业 18 人、清徐县户用 4 人、工商业 7 人、大棚 26 人。</p> <p>施工部位: 清徐县乔武村直流侧整改。乔武村交流侧挂线。北录树一期: 直流测: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%; 直流电缆施工完成 99% (2#地块整改)。交流测: 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 交流、控制电缆施工完成 99% (电缆埋地敷设)。并网完成 95% (直流线缆整改后接入)。北录树二期: 直流测: 1、2#地块清表完成 100%, 打桩完成 100%; 3#地块清表完成 100%, 打桩完成 99% (化粪池部分影响); 4#、5#地块各方未确定施工方案。6#、7#地块设计重新规划中。交流测: 架空线缆施工完成 41%, 变压器施工 73%。北录树三期农业大棚: 直流侧: 1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用; 10#地块清表完成 95% (场地部分垃圾未清理), 引孔完成 100%。交流测: 架设线路电杆。北录树三期工商业厂房: 7700 m<sup>2</sup>厂房夹具安装完成 50% (彩钢板防水整改中); 华晋检测站爬梯焊接。交流测: 架设线路电杆。闫家营一期大棚: 直流测: 清表完成 100%, 打桩完成 1.95%。闫家营二期大棚: 直流测: 清表完成 100%, 打桩完成 100% (整改中)。</p> <p>小店区马练营小区条基完成 100%, 支架安装 100%, 组件安装 90.7%, 汇流箱安装 100%, 变压器安装 100%。目前组件安装 4540 块。今日敷设直流线缆 2400 米, 累计完成 7200 米。逆变器安装累计 53 台。(除需要整改的 15、19 号楼外全部安装完成)。铁路西: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 96.67%; 汇流箱安装完成 100%; 变压器施工完成 100%; 直流电缆施工完成 100%; 交流、控制电缆施工完成 27.5%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 桩基完成 100%; 支架安装完成 90.75%; 组件安装完成 39.82%。铁路东: 桩基完成 100%; 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%, 逆变器安装完成 89%。鸿汇通: 屋面灭火器支架安装。外线: 铁路西交流、控制电缆施工完成 100%, 汇流箱安装完成 100%; 线路施工完成 100%。侯家寨: 变压器施工完成 100%, 环网柜已到场, 安装完成 1 台。铁路东: 变台安装完成 80%。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	