

监理日志（ ）

日期：2024年04月25日
 天气：晴

星期：四
 气温：13~31℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树二期大棚支架焊接进行巡检。 2、监理人员对闫家营二期大棚支架安装放线定位、材料分散、一期桩基施工进行巡检。 3、监理人员对侯家寨大棚组件安装、马练营小区支架安装进行巡查。 4、监理人员对王吴铁路西大棚接地环网施工进行检查。 5、与业主、总包单位、设计单位对碱厂营、东南坊图纸进行图纸会审。 6、与总包单位对上闫村晋旺物流厂房夹具拉拔试验进行检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程程有限公司	施工人员：小店区户用 44 人、工商业 5 人、大棚 56 人、尖草坪区工商业 25 人、清徐县户用 6 人、工商业 2 人、大棚 32 人。 施工部位：清徐县西宁安村一户防水整改。东于村电箱安装。北录树一期：直流测：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%；直流电缆施工完成 99%（2#地块整改）；接地环网完成 100%。交流测：汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 99%（电缆埋地敷设）。并网完成 95%（直流线缆整改后接入）。北录树二期：直流测：1、2#地块清表完成 100%，打桩完成 100%，支架试拼装；3#地块清表完成 100%，打桩完成 99%（化粪池部分影响），支架已安装一个养殖棚，新进班组支架焊接中；4#、5#地块各方未确定施工方案。6#、7#地块设计重新规划中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块清表完成 100%，围栏安装 30%，引孔完成 100%（正在进行桩孔抽水作业）。北录树三期工商业厂房：7700 m²厂房 3#厂房夹具安装 100%，彩钢板防水打胶完成 100%；4#厂房夹具安装 100%，彩钢板防水打胶完成 100%。（已验收）。华晋检测站厂房 7#厂房爬梯焊接完成、8#厂房爬梯承租人阻拦安装正在协商中、9#厂房爬梯焊接完成。交流测：因杆塔位置处于管桩堆放地暂无法立杆（逐渐倒运使用中）。闫家营一期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 36.69（220 根）。闫家营二期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 100%（整改中），支架试拼装。 小店区马练营小区组件总计安装 4838 块。（550w 组件安装 4474 块，590w 组件安装 364 块。）；今日敷设直流线缆 1000 米，累计完成 13600 米。铁路西：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 98.04%；汇流箱安装完成 100%；变压器施工完成 100%；直流电缆施工完成 100%；交流、控制电缆施工完成 27.5%；线路施工完成 100%。侯家寨：桩基完成 100%；支架安装完成 90.75%；组件安装完成 43.18%。铁路东（10kv）：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%，逆变器安装完成 100%。铁路东（35kv）：桩基完成 100%；支架安装完成 100%；组件安装完成 100%，逆变器安装完成 91%。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	