

监理日志（ ）

日期：2024年04月26日

天气：晴

星期：五

气温：14~32℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树二期大棚交流侧环网柜基础施工进行检查，发现现场施工与图纸设计要求不符，要求总包单位仔细查看图纸，对图纸存在的错误与设计单位沟通后严格按照设计要求进行施工。 2、监理人员对闫家营二期大棚支架安装进行巡检，发现现场临时用电存在安全隐患，电缆未架空或地理，要求总包单位安全管理人员加强安全管理，及时安排电工进行整改。 3、监理人员对马练营小区支架安装进行巡查，发现部分焊接部位焊渣未清理干净、未做防腐，要求总包单位及时进行整改，加强质量管理力度。 4、监理人员对王吴铁路西大棚接地环网施工进行检查，基本符合设计及规范要求。 5、下午在金谷仓大厦组织召开监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 44 人、工商业 5 人、大棚 69 人、尖草坪区工商业 25 人、大棚 25 人、清徐县户用 7 人、工商业 3 人、大棚 51 人。 施工部位：清徐县西楚王、张楚王防水整改。东于村电表安装。北录树一期：直流测：直流电缆施工完成 99%（2#地块整改尾项消缺）。交流测：交流、控制电缆施工完成 99%（电缆埋地敷设）。并网完成 95%（直流线缆整改后接入）。北录树二期：直流测：1#、2#地块支架试拼装。3#地块新进班组支架焊接中；4#、5#地块取消。6#、7#地块设计重新规划中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%（环网柜基础施工）。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块围栏安装 30%，引孔完成 100%（正在进行整个地块降水作业）。北录树三期工商业厂房：华晋检测站厂房 8#厂房爬梯焊接、安装。交流测：因杆塔位置处于管桩堆放地暂无法立杆（逐渐倒运使用中）。闫家营一期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 36.69%。闫家营二期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 60%（整改中），支架试拼装。小店区马练营小区今日敷设直流线缆 700 米，累计完成 14300 米。铁路西：逆变器安装完成 98.91%（0.1MW）；交流、控制电缆施工完成 27.5%。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 44.3%（200 块）。铁路东（35kV）：逆变器安装完成 93%（0.5MW）。外线：铁路西交流、控制电缆施工完成 100%，汇流箱安装完成 100%；线路施工完成 100%。侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜已到场，安装完成 1 台，侯家寨外线电缆沟开挖完成 750m。铁路东：变台安装完成 80%。马练营：箱变完成 100%，2#箱变交流电缆施工完成 100%。
其 他 事 项	闫家营二期支架到货 39.16T	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生