

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 27 日
 天气：晴转中雨

星期：六
 气温：14~30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对闫家营二期生活临电进行巡检，发现配电箱及用电设备无接地设施问题，要求总包单位安质部及时安排人员整改消缺。 2、对北绿树二期桩基进行验收，发现垂直度位移偏差 2 公分高度 2 公分、3 米间距个别 5 公分，5.5 米间距 2 公分，即要求总包单位安排人员整改 3 米间距。 3、监理人员对北绿树二期环网柜基础砌砖情况及闫家营桩基施工情况进行巡检。 4、对闫家营桩基进行验收，发现垂直度（1）位移偏差 2 公分；（2）3 米间距个别 2 公分，（3）5.5 米间距 6 公分，即要求总包单位安排人员整改 3 米间距、及 5.5 米间距。 5、监理人员对闫家营支架材料进场进行检查，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。 6、监理人员对侯家寨大棚进行巡检，发现施工人员登高作业未佩戴安全带，现场已要求总包单位落实整改。 7、监理人员对侯家寨大棚一期支架安装进行巡检，发现个别处防腐不到位，且施工人员进入现场未佩戴安全帽，已要求施工单位按照规范要求整改。 8、监理人员对马练营小区进行巡检，发现现场无人施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 44 人、大棚 67 人、清徐县户用 7 人、工商业 3 人、大棚 88 人。 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安防水整改。北内道低压电箱安装。北录树一期：尾项消缺。北录树二期：直流测：1、2#地块支架试拼装；3#地块打桩完成 99%（化粪池部分影响），新进班组支架焊接中；4#、5#、7#地块取消，新增地块设计重新规划中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%（环网柜基础施工）。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块围栏安装 30%，（因地块业主方一直灌溉既有葡萄园，水利主水渠也经过此地，目前正在进行降水作业，见效缓慢，需重点关注此地块）。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 36.69%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：清表完成 90%（清表队伍尾项未完成，树枝未清理，地块清理后主路未整平，道路不通顺，已联系清表队伍返场），打桩完成 60%（整改中），支架试拼装。交流测：未施工。北录树三期工商业厂房：华晋检测站厂房直流测：7#厂房爬梯焊接完成、8#厂房爬梯承租人阻拦安装正在协商中、9#厂房爬梯焊接完成。 侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 45.4%（100 块）。铁路东（35kv）：逆变器安装完成 95%（0.5MW）。外线：侯家寨：变压器施工完成 100%，环网柜已到场，安装完成 1 台，侯家寨外线电缆沟开挖完成 970m。铁路东：变台安装完成 80%。马练营：箱变完成 100%，2#箱变交流电缆施工完成 100%。
其 他 事 项	闫家营二期支架到货 60.19T	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生