

监理日志（ ）

日期：2024年04月28日

天气：晴

星期：日

气温：14~30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对清徐县东于村6户并网发电完成进行查看。 2、监理人员对35kv开关站施工现场进行巡检，发现无人施工。 3、与业主一起对北录树二期大棚支架安装进行巡检。 4、参与上闫村工商业户图纸会审及闫家营交流侧图纸会审。 5、监理人员对侯家寨二期组件安装施工情况进行巡检，发现现场施工人员高处作业未佩戴安全带，且有一名施工人员踩踏组件，下发工程处罚单，要求总包单位严格按照安全文明施工措施加强管理，加强对施工人员的安全教育、交底。 6、监理人员对王吴铁路西大棚施工现场进行巡检，发现个别处接地网存在点焊情况，已要求施工单位按相关要求整改到位。 7、监理人员对闫家营二期大棚支架安装进行巡检，发现高空作业人员未佩戴安全带且现场无安全员，已要求总包单位进行整改。 8、监理人员对马练营小区支架安装进行巡检，发现部分焊接处焊渣未清理干净，未做防腐，已要求总包单位及时整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团建设工程有限公司	施工人员：小店区户用44人、大棚64人、清徐县户用7人、工商业3人、大棚88人。 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、王答村防水整改。东于并网6户。 北录树一期：尾项消缺。北录树二期：直流测：1、2#地块支架试拼装；3#地块打桩完成99%（化粪池部分影响），新进班组支架焊接中；4#、5#、7#地块取消，新增地块设计重新规划中。交流测：架空线缆施工完成41%，变压器施工73%，环网柜施工30%（环网柜基础施工）。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块围栏安装30%，（因地块业主方一直灌溉既有葡萄园，水利主水渠也经过此地，目前正在进行降水作业，见效缓慢，需重点关注此地块）。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成36.69%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：清表完成90%（清表队伍尾项未完成，树枝未清理，地块清理后主路未整平，道路不通顺，已联系清表队伍返场），打桩完成60%（整改中），支架试拼装（15套）。交流测：未施工。 侯家寨：支架安装完成90.75%；组件安装完成46%（200块）。铁路东（35kv）：逆变器安装完成95%（0.1MW）。
其他事项	闫家营二期支架到货40.25T	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生