

# 监理日志（ ）

日期：2024年04月30日

天气：晴

星期：二

气温：6~21℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、配合业主整改编辑整理安全学习资料。前往金谷仓处理有关费用问题。</p> <p>2、对北绿树三期大棚桩位放点情况进行检查验收。</p> <p>3、监理人员对闫家营二期大棚施工进行巡检，发现高空作业人员未系安全带，立柱焊接未满焊已告知总包单位要求整改。</p> <p>4、监理人员对北绿树三期（分布式）导轨安装及北绿树二期立柱焊接、支架焊接进行巡检。</p> <p>5、监理人员对王吴铁路东大棚进行检查验收，发现逆变器防火封堵使用的材料不符合要求；黄绿漆涂刷不到位等问题，要求总包单位严格按照设计及规范要求整改，加强自检。</p> <p>6、监理人员对侯家寨一期大棚支架安装进行检查验收，发现支架焊接个别地方防腐不到位；支架檩条设置不顺直等问题，要求总包单位严格按照设计及规范要求整改，加强自检。</p> <p>7、监理人员对王吴铁路西大棚接地网、电缆沟进行检查验收，发现个别处接地网存在点焊情况，个别处电缆沟铺沙不到位等问题，已要求施工单位按相关要求整改到位。</p> <p>8、监理人员对侯家寨一期大棚进行巡检，发现施工人员登高作业未佩戴安全带，现场已要求总包单位落实整改。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其他事项	通号工程局集团城建工程有限公司	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	