

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 01日

天气：晴

星期：三

气温：6~21℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对北录树三期工商业进场导轨进行抽检测量，其尺寸及厚度均符合要求。 2、监理人员对北录树二期（分布式）进行巡检，发现堆放的成品组件 2-3 块组件背板受损。 3、与业主一起小店区马练营小区和鸿汇通外线施工情况进行巡检。 4、对侯家寨二期大棚进行巡检，发现组件安装有横逢宽度大不符合要求问题，找总包经理和现场施工管理人员安排整改消缺。 5、对闫家营二期大棚支架安装进行巡检，发现有立柱不垂直、柱头焊接防腐不符合要求、个别未满焊等问题，要求总包单位安排人员整改消缺。 6、对碱厂营养殖场放线情况进行巡检。 7、监理人员对小店区马练营小区组件安装进行验收，发现存在组件连接线未固定、接地未落实、水槽未落实、逆变器防火封堵未落实、逆变器穿线管未固定、个别处方管未焊，防腐未做、个别组件压块安装不符合要求等问题，要求总包单位安排人员整改消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 12 人、大棚 61 人、清徐县户用 4 人、工商业 12 人、大棚 98 人。 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、王答村防水整改。北录树一期：尾项消缺。北录树二期：直流测：1、2#地块支架试拼装；3#地块打桩完成 99%（化粪池部分影响），新进班组支架焊接中；4#、5#、7#地块取消，新增地块设计正在出图中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%（环网柜基础施工）。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块围栏安装 30%，（因地块业主方一直灌溉既有葡萄园，水利主水渠也经过此地，目前正在降水作业，见效缓慢，需重点关注此地块）。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%（100 根）。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：清表完成 90%（清表队伍尾项未完成，树枝未清理，地块清理后主路未整平，道路不通顺，已联系清表队伍返场），打桩完成 100%（整改中），支架试拼装（45 套）。交流测：未施工。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：导轨安装 33.77%（500 米）。交流测：因杆塔位置处于管桩堆放地暂无法立杆（逐渐倒运使用中）。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房爬梯焊接完成、8#厂房爬梯安装、9#厂房爬梯焊接完成。交流测：变压器安装 60%（3 台）。上闫村晋旺物流厂房：直流测：厂房夹具安装 70%，导轨安装 3%（100 米）。 侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 48.22%（200 块）。铁路东（35kv）：逆变器安装完成 96%。
其 他 事 项	北录树二期大棚逆变器到货 60 台；闫家营二期大棚直流电缆到场 4 万米；北录树三期）7700 m² 工商业厂房导轨到货 2615 米、逆变器到货 20 台；北录树三期）华晋检测站工商业厂房导轨到货 9714 米、逆变器到货 38 台；上闫村晋旺物流工商业厂房导轨到货 2900 米	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生