

监理日志 ()

日期: 2024年05月02日

天气: 晴

星期: 四

气温: 9~26℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、对闫家营、北录树二期和三期桩基试验进行见证。</p> <p>2、监理人员对闫家营大棚支架安装情况进行巡检,发现支架柱头焊接防腐无底漆、防腐漏刷、焊渣未清理,找总包单位按照监理工程师通知单要求进行整改,下发通知单、处罚单各一份。</p> <p>3、监理人员对侯家寨大棚光伏区进行巡检,发现个别施工人员高空作业未使用安全带,已要求施工单位立即整改。</p> <p>4、监理人员对闫家营大棚支架立柱、檩条安装进行巡检。</p> <p>5、监理人员对北录树三期(葡萄园)打桩施工、北录树二期支架焊接进行巡检。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员: 小店区户用 12 人、大棚 58 人、清徐县户用 4 人、工商业 19 人、大棚 117 人、外线 29 人</p> <p>施工部位: 清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。北录树一期: 尾项消缺。北录树二期: 直流测: 1、2#地块支架试拼装(40套); 3#地块打桩完成 99%(化粪池部分影响), 新进班组支架焊接中; 4#、5#、7#地块取消, 新增地块设计已出通用图。交流测: 架空线缆施工完成 41%, 变压器施工 73%, 环网柜施工 30%(环网柜基础施工)。北录树三期农业大棚: 直流侧: 1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用; 10#地块围栏安装 90%, (因地块业主方一直灌溉既有葡萄园, 水利主水渠也经过此地, 目前正在进行降水作业, 见效缓慢, 需重点关注此地)。今日进行打桩作业(200根)。交流测: 进行柱上变施工。闫家营一期大棚: 直流测: 打桩完成 44.5%(100根)。交流测: 未施工。闫家营二期大棚: 直流测: 清表完成 100%, 打桩完成 100%(整改中), 支架拼装 80套。交流测: 未施工。北录树三期 7700 m² 厂房: 直流测: 导轨安装 43.71%(500米)。交流测: 因杆塔位置处于管桩堆放地暂无法立杆(逐渐倒运使用中)。华晋检测站厂房: 直流测: 7#厂房爬梯焊接完成、8#厂房爬梯安装、9#厂房爬梯焊接完成。交流测: 变压器安装 60%(3台)。上闫村晋旺物流厂房: 直流测: 厂房夹具安装 90%, 导轨安装 20.86%(500米)。</p> <p>侯家寨: 支架安装完成 90.75%; 组件安装完成 49.34%(200块); 逆变器安装完成 4.45%(0.32MW)。铁路东(35kv): 逆变器安装完成 96%。</p> <p>外线: 侯家寨外线电缆沟开挖完成 1980m。铁路东: 变台安装完成 80%。铁路东 3#地块, 主电缆沟开挖 100米。马练营: 箱变完成 100%, 2#箱变交流电缆施工完成 100%。鸿汇通: 箱变基础开挖完成 1座。</p>
其他事项	北录树二期大棚支架到货 40.76T、逆变器到货 60 台; 闫家营二期大棚支架到货 74.57T、直流电缆到场 4 万米; 侯家寨大棚交流电缆到货 33100 米	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	