

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 03日
 天气：晴

星期：五
 气温：9~24℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包项目经理对闫家营大棚支架安装进行巡检，发现个别立柱底座焊接不饱满、防腐不符合要求，即令其安排人员整改消缺，防腐前总包单位进行报验检查。 2、监理人员对北录树二期支架安装进行巡检，发现立柱防腐无底漆，即令其停止施工，先刷防腐底漆。 3、监理人员对北录树三期工商业（分布式）导轨安装、北录树三期（葡萄园）进行巡视。 4、监理人员对北录树二期支架焊接进行巡检，发现箱变基础隐蔽工程未向监理报验就进行下一道工序，已告知总包单位每一道工序完成后监理单位验收合格后方可进入下道工序。 5、监理人员对侯家寨大棚进行巡检，发现电缆沟未经报验，就私自埋管回填，下发监理通知单，要求施工单位立即整改，自检合格后报验。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 12 人、大棚 70 人、清徐县户用 4 人、工商业 19 人、大棚 117 人、外线 34 人 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。北录树一期：尾项消缺。北录树二期：直流测：1、2#地块支架试拼装（30 套）；3#地块新进班组支架焊接中；4#、5#、7#地块取消,新增地块设计已出通用图。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%（环网柜基础施工）。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块围栏安装 90%，（因地块业主方一直灌溉既有葡萄园，水利主水渠也经过此地，目前正在进行降水作业，见效缓慢，需重点关注此地块）。今日进行打桩作业（300 根）。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 100%（整改中），支架拼装 60 套。交流测：未施工。北录树三期 7700 m²厂房：直流测：导轨安装 53.64%（500 米）。交流测：因杆塔位置处于管桩堆放地暂无法立杆（逐渐倒运使用中）。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房爬梯焊接完成、8#厂房爬梯安装、9#厂房爬梯焊接完成。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：厂房夹具安装 95%，导轨安装 37.93%（500 米）。马练营小区今日安装组件 120 块。总计安装 4992 块。（550w 组件安装 4628 块，590w 组件安装 364 块）。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 50.46%（200 块）；逆变器安装完成 12.64%（0.68MW）。 外线：铁路东：变台安装完成 80%。铁路东 3#地块，主电缆沟开挖 130 米。
其 他 事 项	北录树二期大棚支架到货 40.76T；闫家营二期大棚支架到货 74.57T；侯家寨大棚交流电缆到货 33100 米	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生