

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 07日

天气：晴

星期：二

气温：11~26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树三期（分布式）导轨安装进行验收，符合设计要求，但验收表不正确，要求总包单位更新验收表。 2、监理人员对北录树三期（分布式）拉拔试验进行见证，因机器故障无法显示数值，已告知总包单位重新做拉拔试验。 3、监理人员对上闫村晋旺物流直流电缆敷设及逆变器支架焊接进行巡视，发现存在施工人员在屋面抽烟、个别施工人员未佩戴安全帽、屋面组件上放重物、组件上面有施工人员踩踏痕迹、屋面个别夹具倾斜、屋面施工垃圾未及时清理、围栏夹具松动等问题，已要求总包单位立即整改。 4、监理人员对东于村支架安装进行巡检，发现存在无图施工，要求总包单位立即整改。 5、监理人员对北录树二期牛棚桩基施工进行巡检，发现有部分标高、垂直度不符合要求，即令其整改消缺。 6、与业主一起对闫家营大棚支架安装进行巡检，发现有部分螺栓穿入方向不一致、5#大棚螺栓未配弹垫、立柱焊接不符合要求，底部调平处使用钢筋进行调节、2 处配电箱现场无接地等问题，要求总包单位立即组织整改，同时加强安全技术交底。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 12 人、大棚 72 人、清徐县户用 4 人、工商业 34 人、大棚 122 人 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装 20 套累计完成 240 套；3#地块新进班组支架焊接中；4#、5#、7#地块取消,6#、7#地块设计已出通用图，今日进行打桩完成 60%。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%（环网柜基础施工）。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块围栏安装 90%，（因地块业主方一直灌溉既有葡萄园，水利主水渠也经过此地，目前正在进行降水作业，见效缓慢，需重点关注此地块）。打桩完成 100%。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 100%（整改中），支架拼装 80 套累计完成 46%。交流测：未施工。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：导轨安装 100%（833 米）。交流测：因杆塔位置处于管桩堆放地暂无法立杆（逐渐倒运使用中）。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房夹具安装 100%，导轨安装 30%；8#厂房夹具安装 30%、9#厂房彩钢板防水打胶完成 100%，夹具安装 100%，导轨安装 30%。（1500 米）。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%，组件安装 100%（0.46Mw）、整改，逆变器安装 2 台。 侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 53.82%（200 块）；逆变器安装完成 12.64%。
其 他 事 项	北录树二期大棚支架到货 40.76T	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生