

监理日志（ ）

日期：2024年05月10日
 天气：晴

星期：五
 气温：17~30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对上闫村晋旺物流厂房进行巡检，发现组件安装时，有施工人员踩踏组件、屋面的施工垃圾未及时清理、个别施工人员未佩戴安全帽，要求总包单位加强对施工现场的监管，及时进行整改。 2、监理人员对北录树三期（分布式）进行巡检，发现吊装至屋面的成箱组件堆放过于集中，要求总包单位在吊装组件时，严格按照实际安装需求进行，避免过多吊装至屋面，关注天气情况，特别是在风力达到六级时，应禁止吊装作业，确保施工安全。施工垃圾及时清理。 3、监理人员对侯家寨大棚进行巡检，要求施工单位就检查验收中发现提出的问题尽快整改完成，自检合格后报监理项目部复查。 4、前往金谷仓业主会议室组织开展监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 16 人、大棚 88 人、清徐县户用 4 人、工商业 28 人、大棚 138 人 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装 40 套累计完成 280 套；3#地块支架已安装一个养殖棚 28 套，新进班组支架焊接中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，打桩完成 100%。进行支架预拼装。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 62%。交流测：未施工。东南坊村猪棚：放点引孔完成，今日进行打桩（设计院出具通用版蓝图）。碱厂营村牛棚：放点引孔完成，今日进行打桩（设计院出具通用版蓝图）。北录树三期 7700 m²厂房：直流测：3#厂房组件安装 43.21%。交流测：因杆塔位置处于管桩堆放地暂无法立杆（逐渐倒运使用中）。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%；8#厂房夹具安装 30%、9#厂房彩钢板导轨安装 100%。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%（整改），直流电缆安装 100%。 马练营小区今日敷设直流线缆 652 米，累计完成 14952 米。铁路西：38 个大棚已完成并网，剩余 8 个大棚，并网施工完成 74%。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 58.31%（300 块）；逆变器安装完成 12.64%。外线：侯家寨：变压器施工完成 100%，安装完成 2 台，侯家寨外线电缆沟开挖完成 2000m，6#杆接火点柱上设备已安装完成。铁路东：变台安装完成 100%。马练营：箱变完成 100%，1#、2#箱变交流电缆施工完成 100%，外线压电缆施工完成 100%，电气试验完成，马练营高压已送电。鸿汇通：箱变基础开挖完成 1 座。铁路东 3#地块，主电缆沟开挖 300 米。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	