

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 11日

天气：晴

星期：六

气温：10~26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对闫家营大棚支架安装进行巡检，发现柱头焊接不垂直整改消缺完成。 2、监理人员对碱厂营养殖场桩基施工进行巡检，发现有不垂直、间距大于误差范围、移位等问题，即找总包现场管理人员停工安排整改消缺。 3、监理人员对北录树三期大棚支架安装及环网柜基础施工情况检查巡检。 4、监理人员对鸿汇通箱变钢筋安装、侯家寨大棚组件安装进行巡检。 5、监理人员对北录树三期（分布式）导轨安装进行验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 88 人、清徐县户用 4 人、工商业 22 人、大棚 138 人 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装 40 套累计完成 280 套；3#地块支架已安装一个养殖棚 28 套，新进班组支架焊接中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，打桩完成 100%。进行支架预拼装。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 70%。交流测：未施工。东南坊村猪棚：放点引孔完成，今日进行打桩（设计院出具通用版蓝图）。碱厂营村牛棚：放点引孔完成，今日进行打桩（设计院出具通用版蓝图）。北录树三期 7700 m²厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%。4#厂房夹具安装 100%，彩钢板防水打胶完成 100%，导轨安装 100%，组件安装 45%（0.367Mw）。交流测：因杆塔位置处于管桩堆放地暂无法立杆（逐渐倒运使用中）。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%（1014 米）；8#厂房夹具安装 30%；9#厂房彩钢板组件安装 30%（0.27Mw）。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%。 马练营小区今日敷设直流线缆 652 米，累计完成 14952 米。铁路西：38 个大棚已完成并网，剩余 8 个大棚，并网施工完成 74%。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 58.31%（300 块）；逆变器安装完成 12.64%。外线：侯家寨：变压器施工完成 100%，安装完成 2 台，侯家寨外线电缆沟开挖完成 2000m，6#杆接火点柱上设备已安装完成。铁路东：变台安装完成 100%。马练营：箱变完成 100%，1#、2#箱变交流电缆施工完成 100%，外线压电缆施工完成 100%，电气试验完成，马练营高压已送电。鸿汇通：箱变基础开挖完成 1 座。铁路东 3#地块，主电缆沟开挖 300 米。
其 他 事 项	北录树三期华晋检测站工商业厂房直流电缆到货 20.7 千米；上闫村晋旺物流工商业厂房逆变器到货 8 台	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生