

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 13日

天气：晴

星期：二

气温：13~30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北录树三期（分布式）组件安装进行巡检，发现存在施工人员在屋面抽烟、个别施工人员未佩戴安全帽、施工人员踩踏组件等问题，已下发监理通知单要求整改。 2、监理人员对北录树二期大棚、闫家营大棚支架檩条安装进行巡检。 3、监理人员对上闫村晋旺物流厂房施工进行巡检，发现桥架安装、接地线及线路、穿管等均不符合要求问题，找总包经理安排人员进行整改消缺。 4、监理人员对侯家寨大棚进行巡检，发现个别施工人员未使用安全带，已令整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 71 人、外线 46 人、清徐县户用 4 人、工商业 23 人、大棚 138 人 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装 40 套累计完成 328 套；3#地块支架已安装一个养殖棚 28 套，新进班组支架焊接中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，进行支架预拼装。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 77.82%。交流测：未施工。北录树三期 7700 m²厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%。4#厂房夹具安装 100%，彩钢板防水打胶完成 100%，导轨安装 100%，组件安装 100%。交流测：因杆塔位置处于厂房外围占用村集体土地，村委怕立台变后影响厂房出租，目前不同意正在沟通协商中。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%；8#厂房夹具安装 60%（1700 米）；9#厂房彩钢板组件安装 95%。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%。 铁路西：42 个大棚已完成并网，剩余 4 个大棚，并网施工完成 82.56%（1.26MW）。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 64.41%（390 块）；逆变器安装完成 22.5%（0.78MW）。 外线：侯家寨：变压器施工完成 100%，安装完成 2 台，侯家寨外线电缆沟开挖完成 2000m，6#杆接火点柱上设备已安装完成。马练营：并网 0.3MW。鸿汇通：托管作业完成 1300 米。铁路东 3#地块，主电缆沟开挖 300 米。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生